光緒順天府志

河渠志九

河工五　光緒順天府志

德淸傅雲龍纂　江陰繆荃孫覆輯

永定河

光緒元年堵合南二汛漫口

七月直隸總督李鴻章奏南二汛六號漫口六七十丈奪溜由良鄉固安二縣歸金門閘河入大淸河

諭趕緊堵築八月二十日興工九月三十日合龍賠款而外用銀四萬一千九百三十九兩二錢三分六釐

光緒元年七月直隸總督李鴻章疏本年六月永定河各閘壩均過水三尺餘而上游西北山水接續增長兩岸各汛節節水上埽面兼有與搶相平及跑埽坍坎潰隄之處分投搶堵而南二汛六號係橫河頂衝二十四日塌陡墊大溜直逼隄根趕緊搶護已鑲出水面水又續長立即掛柳搶出撥手搶辦河水過深簽用三丈餘長樁不能到底對面忽淤沙嘴河流愈窄愈激搶高數尺二十五日寅刻大溜漫越隄頂一洞而過該道廳正督搶他汛險工喫緊聞信馳至業已奪溜口門約寬六七十丈臣查永定河隄卑淤積若欲從新挑濬

非數百萬金不可近年於賑捐等項畫爲勻發酌修閘壩藉資分洩上年已就安瀾今值水大致有漫口盤做裹頭委員會同勘籌堵口事宜惟汛期尚長容臣督飭妥辦勿致誤時際貲至口門溜勢由隄外良鄉固安境內田揚莊買各等部即歸金門閘引河入大清河　十月直隸總督李鴻章疏永定河南二工六號漫口派道員周馥會同該河道李朝儀勘籌據稟兩隄頭盤裹堅穩勘定引河大壩於八月二十日開工乃河水疊漲大溜分支衝激東西兩墻接根淘底深至二丈有餘進占鑲塌節節蟄陷九月二十五日西墻陡墊十餘丈幾至入水併力搶護三十日口門尚濶五丈水深三丈一尺即於丑時拼纜層土追壓到底河水驟高四尺一面啟放引河一面撤手搶堵竭兩晝夜之力金門閉氣毫不洩漏引河一律通暢大溜東下全河復歸故道下游製水各工修補完固災民老弱酌量撫恤少壯藉工綳口等情臣委驗無異除各員賠款濟用外僅撥給庫平銀四萬一千九百三十九兩二錢三分六釐係格外撙節已由江南海關月協直隸練餉項下照數籌撥令其以工代賑計口授食料物皆聚發實價價較例價節省不少應免開報

二年修隄

修北二汛五號隄二年八月直隸總督李鴻章疏據河道李朝儀稟開五月十一後水長一丈六尺秋汛長至一丈九尺南上之十三四號南下之三四號南二之八號十五號南三之七八號十四五號南四之五號十八號南六之十

四五號十九號南七之西小隄北五之十一號十四號北二下之六號或埽段平墊或陡墊入水隨鑲隨墊衝刷老坎而北二上之五號橫河頂衝埽面閃裂塌去隄身寬一丈餘長六七丈埽前水深二丈入九尺又北上之十號十三號淘蟄墻埽汕塌隄帮長三四十丈亦十分危險分投搶救將前修閘壩開放分被撤手搶辦竭兩日餘之力一律保護穩固時過秋分河流順執虛溝橋見存底水六閘壩詳下尺八寸伏秋大汛安瀾

三年修隄

修各汛石土隄用銀二千四百九十六兩有奇據永定河續志三又修

四汛十八號隄二十餘丈三年八月直隸總督李鴻章疏據河道李朝儀稟六月十四日後長至一丈六尺秋汛期內長至一丈一尺河身淤墊水長丈餘即漫溢南七北五北六北七等工隄灘生漏北上十號十四十五號北中三號北下十七號北二上五號北三十一號北四上十五號南上十七號南二八號十六號南三十號南七西小隄偪溜頂衝埽墊墊陷隨鑲隨墊刷塌老坎而南四十八號隄工漬塌二十餘丈寬約一丈簽壓或對岸切灘或捲由掛柳或用麻袋蒲包裝土深護並將坍隄漏子塡補堅實

禁下口私築土捻據光緒三年永定河道禁止下口私築土捻碑

四年堵合北六汛漫口

七月北六汛十四號漫口三四十丈

諭直隸總督李鴻章趕緊堵築其上游各廳汛並著加意防護九月十一日興工十月十九日合龍賠修而外用銀四萬五千一百九十四兩五錢九分一釐

四年七月直隸總督李鴻章奏七月二十二十一二十二等日河水長至二丈三尺雖有前修各閘埽放水二三尺而上游洋河承北口外諸水來源甚旺漫隄平埝分投搶堵二十二日北六工十四號漫過隄頂二尺口門約寬三四十丈

十月直隸總督李鴻章疏永定河北六汛十四號漫口派知府史克寬馳往會同該河道勘籌堵築事宜盤做裹頭旋據勘定大埽引河於九月十一日開工惟秋雨水長向來罕有每長至二三丈挖根閘底占埽蟄陷引河頭土格屢堵屢決十月十九日口門尚臏五丈水深三丈有奇亥刻掛攬堵合啟放引河一律通暢大溜東注全河復歸故道下游禦水各工修補完固復驗無異除將各員賠款濟用外僅於閩省解到林維源捐款內撥給實銀四萬五千一百九十四兩五錢九分一釐即就附近災民以工代賑料物較例價節省請免造報

民請於坦坡埝尾接築民埝初乾隆二十年改移下口南五汛以下南大隄乃康熙三十九年接建之東隄下接雍正四年改築之北隄又繼

以坦坡埝之下截至三河頭而止外廢隄三道一舊南隄一東
老隄下截一西老隄暨坡坦埝上截而八工正隄十七號迤東
二千餘丈向無隄防道光十年河水南趨淤墊遂於缺處建築
九堡横隄挑溜勢也河北徙補築缺口南岸隄工與坦坡埝尾
上下相承據永定河續志二至懸民埝接築至青光以下采訪冊永定河續志十
五光緒四年四月河道李朝儀議下口接築民埝詳署天津縣
王令京稱永定河下口三河頭郁迤南有楊柳青人趙宮昌私
築橫捻親詣勘得三河頭郁迤南有地三段四面均有舊捻周
圍約千餘丈高一二尺不等中間各有南北與水溝一道地北
間有挑挖新土此外係舊有土捻訊據地戶僉稱伊等承種頭
二三段地畝皆有紅契為憑舊有土捻高二三尺不等中有引
水二道寬二丈餘通新大清河前欲挑挖深通以資洩水嗣奉
飭查停止係情河地面並不在永定河界內當防呈驗契據袁
段丈量弓口畝數均屬相符復據該郑地界等指稱大清河故道
原在三河頭郎南入已淤塞尚有河形可驗該三段地畝又在
舊大清河迤南本保窪地自道光年間清河南徙五里餘致將
該地隔在河北又據三河頭郎職員安承順等稟該郁等坐落
永定河南隄迤南舊大清河北岸原不在永定河界內向無水
懇近因永定河旁流上年又挑築中亭河隄由永定河南隄止

遊修至三河頭即西復向南挑築橫隄及隨隄引河渾水即順引河南流入大清河去夏清河剛有淤塞渾水旁流該都田廬皆被淹浸查永定河水勢自西而東至鳳河合流歸入大清河下口入海今渾水流入清河勢必於淺不惟挑挖匪易且挖而復於患無底止可否在都北自中亭橫隄起築捻隨挑順水濟逾由清河舊隄婁道挑通順至大清河下口入海即在南存士此皆清河地界與永定河實無妨礙再將見淤之清河拱通在北岸存土築捻至工費由職員等自籌等情到辦閘部堂彷史守南岸同知吳丞廷臧三再淀通判宮北庚河營都司鄭龍處到三河頭即履勘自東隄頭至青光都先將西北兩面看酒後即分生小舶乘淘循中亭河隄出鐵頭地入清河東下韓家樹察看形勢勘衍見在永定河正溜自安光都西折轉直平東隄頭衙中亭河隄南入清河清渾會流東下現時渾強清弱北自三河頭郡後南抵格淀隄根暨東西十數里之問不免淤墊平淺清渾浸流一片且渾流出東隄頭南出犄河直抵格淀隄折轉東下而格淀隄斜向東北直插韓家樹以下形同光淵勢亦非順似清渾兩流均有未利應審勢俾消渾仍各循一路會於下游正何達準赴海以利渾疏清擬進職員安承順等自籌經費由東隄頭接築民捻直下至清光都其捻基應相距韓家樹正河西岸留寬九百丈等悄職道復勘屬實應准該職員安承順等白籌經費由東隄頭都北接築護都滿捻順水歸入下口正河達準人海既於清渾兩河均有暢利府屬可行惟承定河下口向係敬水勻沙任其設讓之區必須寬留出路今擬現挑民捻相距滓家樹村西河岸中間僅留寬五里該處爲下口宣

洩要路已覺狹隘若如史守所擬靠青光郵東轉下至趙家房子西道溝鳳河西岸三百十丈之地爲止未免過狹應請飭留五里寬爲度

五年修各汛石土隄

用銀一萬兩永定河續志三

六年修金門閘南上汛壩求賢壩南岸石隄北上汛土隄

修南岸石隄用銀一千四百二十一兩有奇又賠北上汛土工

用銀三千一百五十三兩有奇据永定河續志三又志二云南北岸隄工自乾隆戊戌迄今百有餘載無甚更改閘壩詳下

十年濬鳳河築隄壩又築缺口

直隸總督李鴻章與府尹周家楣以工代賑濬鳳河起五空閘訖大興縣采育閘段河身三千四百九丈築攔水壩十四丈又起采育訖武清縣上郵挑河九千二百九十丈以土培隄又築

采育北門外隄長六十丈又起武清柳行鄉迄天津縣韓家堡東隄長八千二十六丈又築縱上鄉缺口二長二十七丈後縱上鄉缺口一長六十丈加築後戧四十七丈桐林鄉缺口一長五十三丈鄉東澱溝缺口一長三十六丈後戧三十丈徐莊缺口二長一百十三丈牛鎮減溝缺口一長二十二丈凡土二十九萬六千方有奇用銀二萬四千一百八十二兩七錢二分三釐閏五月直隸總督李鴻章奏鳳河發源　南苑由五空閘流出苑墻經大興東安通州武清逕津歸海工長二百餘里隄保沿河民田利害而下游東堤尤為津武一帶保障迭經臣籌款津貼修築惟當永定河之衝屢有潰沒其上游河身亦因年久淤墊臣等各派委員察勘籌議挑築並因文預之奏經府尹臣將大概情形奏蒙　　聖鑒聲明以工代賑在案今春臣復遴候補知府惲桂孫詳細勘估除下游河身通暢無庸挑挖上游無隄之處或有隄只須堵築缺口外應自五空閘起至大興采育止間段挑挖並裁灣取直共三千四百九丈口寬十二丈五尺至四丈不等底寬十一丈一尺至二丈八尺不等深六尺五寸至二尺不等並築攔水壩十四丈又自采育起至武清縱上鄉止應挑河

身九千二百九十丈口寬五丈五尺底寬四丈三尺至三丈九尺不等深四尺五寸至三尺不等即以挑出廢土培隄又築采育北門外隄工長六十丈項寬二丈底寬六丈高八尺又自武清鄉行郵起至天津韓家堡止應築東隄八千二十六丈項寬一二丈不等底寬六丈五尺至四丈五尺不等高七八九尺不等又應堵築係上郵缺口二道工長二十七丈後經上郵缺口一道工長六十丈並加後缺四十七丈桐林郵缺口一道工長五十三丈郵東減溝缺口一道工長三十丈陳莊缺口一道工長三十六丈並後缺三十丈徐莊缺口二道工長一百十三丈牛鎮減溝缺口一道工長二十二丈以上缺口築項寬一二丈不等底寬七丈至四丈不等高一丈二尺至六尺不等險要處酌加椿料並鑲埽段統計挑築土二十九萬六千餘方責成撣桂孫俘同印委各員招集附近災民分段興作以四月二十九日剋期告竣共用工賞銀二萬四千一百八十二兩七錢二分三釐由府尹臣 於順屬賑撫項下發給銀一萬兩 臣 飭局於直屬賑撫項下撥給銀一萬四千一百八十二兩七錢二分三釐

其閘壩曰金門閘石壩

先是康熙四十年三月建草閘在宛平縣南竹絡壩北時郎中佛保南北岸分司齊蘇勒色圖渾自老君堂東南岸開小清河一道故以草閘束水口門寬二丈引牤牛河清水入之蓋借清

刷渾也四十六年齊蘇勒改建金門石閘水大則閉水小則開金門寬二丈入深一丈二尺兩金剛牆高八尺南北護以埽壩各長五丈寬一丈高六尺閘河設鎮河鐵狗一後正河淤高清水難入閘遂廢乾隆二年大水漫決閘址鐵狗俱堙（据畿輔安瀾志）三年移建於南二汛辰字十四號改爲減水石壩仍號金門閘襲舊稱也（据永定河續志二）金門寬五十六丈進深五丈石迎水簸箕內寬五十六丈外寬六十一丈四尺進深二丈石出水簸箕內寬五十六丈外寬六十七丈三尺進深九丈南北兩壩臺各寬十二丈進深十六丈金牆高八尺灰迎水簸箕內寬七十五丈外寬八十五丈進深五丈灰出水簸箕內寬七十五丈外寬八十五丈進深十五丈南北迎水雁翅各長三十丈北出水雁翅長三十丈南出水雁翅長六十丈用銀十八萬六千一百一十二

兩有奇六年因壩面過高議將海墁中二十丈落低一尺五寸七年工竣用銀五千四百八兩四錢四分九釐三毫三十四年直隸總督楊廷璋奏河身淤高於落低處進深一丈二尺補平如舊添建尖脊石龍骨五十六丈高二尺五寸如所請行三十五年工竣用銀四千三百七十五兩六錢二分三十七年粘補壩臺雁翅灰土簸箕用銀三千八十九兩七錢八分三十八年

令添築挑水草壩十丈使水紆迴過閘伏汛又

令將口門及河流去路隨時挑濬是年勒碑南壩臺上據永定河志七

畿輔安瀾志金門減水石壩乾隆三年總河顧琮朱藻等請建在南岸二工辰字十四號寬五十六丈壩臺二座每座寬十二丈共寬八十丈海墁寬五十六丈入深五丈內用寬一尺五寸厚二尺立砌牙石四路迎水石簸箕內寬五十六丈外寬六十一丈四尺入深二丈出水石簸箕內寬五十六丈外寬六十七丈三尺入深九尺內用寬一尺五寸厚二尺立砌牙石五路總計金門海墁迎水出水石簸箕共入深一十六丈地基俱刨槽深簽樁釘築小夯灰土三步平砌大河甎三層上鋪厚入寸海墁

石一層迎水出水石簸箕外口各砌護磡石檻一路共長一百
二十八丈七尺埋頭深九尺均寬七尺內用寬二尺石一路丁
順安砌石工背後培大河甎寬五尺地基俱刨槽深簽柏釘築
小夯灰土七步均寬九尺甎工後築大夯灰土十一步均寬五
尺兩磡壘金剛牆各長五丈迎水雁翅斜長三丈三尺六寸迎
水牆長九丈三尺回頭尖長五尺出水雁翅斜長三丈三尺六
寸迎水牆長九丈三尺回頭尖長五尺出水雁翅斜長十丈六
尺四寸回頭牆長六丈三尺五寸回頭尖長五尺共過長三十
五丈六尺五寸均露明高入丁埋頭深九尺共高一丈七尺均
寬七尺內用寬二尺石一路丁順安砌石工背後培大河甎寬
五尺地基俱刨槽石工下深簽牙釘三路甎工下深簽柏釘俱
築小夯灰土七步均寬九尺又甎工背後築培大夯灰土三十
二步八分均寬五尺灰土後堅築甎土牆臺牆頂周圍鑲砌寬
二尺面石二路石工後平鋪大河甎一層沙滾子甎一層下築
夯灰土二步以上前後甎石各工俱用灰土壓槽其石縫用麻
油灰鐵錠箭迎水土簸箕內寬七十五丈外寬八十五丈入深
五丈埋頭深八尺地基深簽柏釘築大夯灰土十一步小夯灰
十五步出入大簸箕內寬七十五丈外寬八十五丈入深一十
五丈地基刨槽埋頭深八尺築大夯灰土一十三步小夯灰土
三步再迎水出水灰土簸箕外口各建埋頭護磡排椿一路共
長一百七十丈俱川管頭釘板又迎水南北雁翅各建排椿長
三十丈出水南雁翅排椿長六十丈共長一百五十丈用管釘
壓帶拉扯釘板成造初建原議八分過水海墁補高工茭未能
過水乾除七年中閘二十丈落底一尺五寸歷年水長即過大

貲分洩金門石閘爲永定首先洩水之要路做法堅實歷著大
汛衝激而飄石乾然足爲工程準式自石景山建瓴而下兩岸
游發無定形過金門閘以東始循軌而行於此寬立石壩以減
其銳正河步步執下壩門得傍減之形甚直惟是乾隆十二三
年以後壩內河身漸高帶於九十月過水所洩不甚盛張矣水
小猶洩則下盆於廣奏請加築十格一道高二尺底寬五丈頂
寬一丈築於士石之介如原寬二十丈不齊將落下之一尺五
寸通之挨其高下汛至過水乃灰合度　乾隆三十四年七月
直隸總督楊廷琫奏永定河南岸二工金門閘滾水石壩於乾
隆二年經大學士鄂爾泰會同前督臣李衛河臣顧琮奏背運
活爲宣洩要工六年前奏督臣高越因壩面過高不能過水奏
奉議推兩旁各留一十入丈仍舊外將中路之海堤石二十修
放低一尺五寸俾常汛從中減洩異漲通壩過水於七年改丈
維時制量放低處較水面高出不多河水稍長卸可過壩迄今
三十年河身日漸淤高幸壩內老坎係屬背溜每年汛水長發
祇淀過一尺及尺餘不等本年後汛河溜漸覺改移壩口稍有
迎溜處今春臣郎順道勘量河身較從前放低處已屬相平不
能濟溜必須將石海堤升高但石海堤寬至五十六丈進身平
一十六丈若一律升高需費繁重且石工並不損壞是以商削
縮口暫作草壩關攔今臣防汛來工親加察看見在河溜碑不
直走金門但壩口既有迎溜之勢若再因循設大溜改移必費
周章從前放低一尺五寸之石海堤自迎水王出水處共進身
一十六丈今擬迎水處進深一丈二尺照舊加高一尺五寸與
兩旁三十六丈之海堤一律相平就於壩口鑿槽安砌尖脊石

龍骨一道長五十六丈高二尺五寸卽異張尊詣有此龍骨自
必紆徐跌蕩計加高迎水處進身一丈二尺際建石龍骨五十
六丈需用條塊片各石料及運腳夫工灰柰等項共估需銀二
千五百人十四兩零又出水護鑲排榕八十丈內二十丈積年
過水汕刷朽爛應行抽換估需工料銀三百五十餘兩出水灰
土篆其並管頭木亦因刷發應補估需銀一千五百四十餘兩
通共需銀四千三百七十餘兩道庫見存節年歲搶修項下節
省銀七千八百入十餘兩請部於此項內動撥於本年賸齊科
物明歲二月興工臣親自勘驗覈實報銷　乾隆三十入年金
門關碑金門關乾隆三年建金門寬五十六丈進深五丈石挫
水築其內寬五十六丈外寬六十一丈四尺進深二丈石出木
鏇其內寬五十六丈外寬六十七丈三尺進深九丈南北兩墻
塞各寬十二丈進深十六丈金簷高八尺灰迎水籤其內寬七
十五丈外寬入十五丈進深五丈灰出水籤其內寬七十五丈
外寬八十五丈進深十五丈南北迎水雁翅各長三十丈北出
水雁翅長三十丈南出水雁翅長六十丈共用銀十八萬六千
一百一十二兩零落低處乾隆六年因初建金門墻面過高不
能過水因將游堤中落低一尺五寸寬二十丈共用銀五千四
百入兩零石龍骨乾隆三十五年建河身積漸淤高積長卽過
冈建龍骨一道長五十六丈備手落低處高石海堤二尺五寸
共用銀四千三百七十五兩零爾下減河一道計長一百四十
六里零經由良鄉涿州宛平固安永清霸州地方入中亭河自
牛坨分岔復閘黃家河
一道由洴水淮港淀

嘉慶二年決石龍骨二十餘丈前詳

十五

年金門閘洩水過大恐奪溜堵閉之據永定河續志二道光三年十一
月張文浩勘奏南二汛拆修升高金門石閘龍骨壩臺金牆海
墁石簸箕閘內鑲做護埽裹頭並刷隄挑挖閘塘淤沙上首裹
頭下首雁翅迎河老坎灘均拋片石坦坡又迎水引河閘外減
河等工並廠房器具共估需銀十萬三千四百五十一兩零南
上汛新建灰壩壓壩內鑲做挑水順水埽壩裹頭迎水引河並
刷隄築做越壩啟折越壩以及壩外減河護郵隄埝廠房器具
共估需銀七萬八千三百四十九兩零北岸越隄十一道湊長
五千三十九丈估需銀三萬七千二百六十一兩零共銀二十
一萬九千六十二兩零
允之四年四月御史陳澐奏永定河閘壩減河情形稱前閘河臣
張文浩查辦直隸水利議於永定河南岸建設閘壩挑挖減河

見已興工於南岸修復金門閘挑挖減河一道又於閘上建灰壩一座挑挖減河一道皆爲分減漲水入大清河之用金門閘久經堵閉乾隆年間孫嘉淦曾於閘上開放南岸洩水入中亭河不能容納附近民田受害旋卽趕緊堵築今新開減河放水灌入清河與孫嘉淦所爲無異况清河壅塞不能容納減水易茲漫溢

令程含章蔣攸銛籌畫閏七月辛丑

命陳溎馳驛前赴保定令程含章帶同前往永定新建閘壩處所將有無衝刷民田廬舍及於壅清河之處面爲指陳利病逐細履勘程含章等旋覆奏新建灰壩毫無妨礙新修金門石閘亦無淹及民房田地之事陳溎奏辯並會勘時阿斥道廳擅作威福揑稱遲誤指後曾經召見降爲主事候補三年十一月張文浩等疏九月十七日黃

新莊　　行在底　　現仰家　　垂詢直隸河道情形當將
永定河亟須勘籌開墒分洩減漲水稼由奏蒙　　俞允遂經
傷令永定河道張荼運督率廳汛各員勘估據稟永定河康熙
三十七年始建隄工嗣囚下游受於乾降三十七年已六大以
移下口此後數十年沙積淤停更業速葳製撥河身逐漸淤高
去路不能暢違以致舊工新險蠹出壞生兩微北衝履坡浸溜
若云佮何之法築不如疏似宜先抗下口惟河水夾沙旋抗旋
淤再求改移之路則束有來安西有永清不能廢一解之做郭
田蘆爲河水達游之路則昔人所云以不治之法治者時勢所
不能行永定河之所以爲患者因由下口不暢亦因上游無所
分洩訊水不能谷稍輥至潰隄亟求補救之方必審宜洩之路
南二工十四號會於乾除三年建有金門閘一庇口寬五十六
丈分流減漲各工得保無炭質爲法良意美近因河底淤高該
開籽及雁趨龍骨衝婁簸箕不但卑婁抑且酥碎殘壞過甚啓
放恐致笲溜是以築埝綱水引淌不能宜洩再四熟商籽南二
工原設之金門開開搭能骨普律升高海堤灰石簸箕殘壞之
處全行修補迤水下脈趨經嶺慶十五年衝刷無存今擬從新
兩進完整漲般力分不致迄監而南二工以上至石景山汛地
向有九十餘里險工林立出山之水迅駛橫款擬於南上汛二
號添設減水灰衝一座口門亦寬五十六丈分流旁注上游不
致哭重又思闊溺既設必使去路寬暢始免浸散南上汛二號
隄外地勢低窪俱勝革傷板荒鄉莊亦少所有出水誠河間段
估挑至良鄉縣境之水張屯入清河計長一干三百五十丈至
南二工出水減河向係由牝牛河大平河黃家河至霸州之中

亭河入會同河一百四十餘里久經淤成平陸里數過長今查
閘下西南漸有河形估挑三千四百六十丈至係州境之大辛
莊以下歸錯河不特挑河經費相較縣來即去路便捷更形疏
暢近年河淤每多側往北岸須於北上北中北下北二北三北
五等汛擇其河流近隄著並處估該越隄著培舊越隄舊直隄
稍簡救弊不無裨益所有南二工拆修升高金門石閘龍背霸
臺全稍海堤石簸箕暫閘內擴做護埽裏頭並刷隄挑挖閘塘
淤沙以及上首裏頭下首雁超迎河老難均拋片石坦坡又迎
水引河閘外祓河等工並廠房器具共估需銀十萬零三千四
百五十一兩零南上汛新建灰壩暫壩內鑲做挑水順水埽壩
裏頭迎水引河並則隄築做越霸啓拆甚壩以及壩外減河更
有護邨隄埝並廠房器具共估需銀七萬八千三百四十九兩
零北岸越隄十一道該長五千零三十九丈共估需銀三萬七
千二百六十一兩零通共需銀二十一萬九千零六十三兩零
等情臣張文估於查勘天津下游後同至永定河詳勘所估撙
節復與臣請攸鉛講商伏思永定河淺口實由河身淤墊去路
不通兼以土性沙鬆近更河流北趕冬令水洞尚潰隄墊埽來
年汛漲防務維艱應如估辦理俟米歲春疏趕辦撥限汛前完
歲稍銀另捐奏請預撥各省封貯銀兩內解到動用惟灰石等
頂須於今冬採辦到工查有解部學海關解十五批以後尚未
過境可否仰懇 聖恩先行截留一批計銀五萬兩發交永
定河道購料恭候 命下道行至築隄挑河間有估磋民地
之處防令該地方官查明或露糧或撥補再行酌量辦理 四
年四月御史陳雲奏聞河臣張文浩查辦直隸水利時議於永

定河南岸建設閘壩挑挖減河以分減盛漲未知會否入塞
淮行制閘該處見已購料興工於永定河南岸修復金門開挑
挖減河一道又於金門閘之上新建灰壩一堤挑挖減河一道
皆爲分減盛漲洩入大清河以用伏查金門閘雖保舊有之閘
久經堵開不用從前此閘所以洩水入大清河不爲患者以大
清河流行通暢故也今大清河下游達海之路久爲永定濁水
所於去路不通以致上游處處漫溢爲新安安州任邱文安大
城等十數州縣之害年年撤災是大清河於本河之水已不能
容若復加以示定分減之水何以受之於金門閘以上另建灰
霸開挖減何一節乾隆五年閘孫嘉淦任直隸總督時曾建議
於金門開之上開放南岸洩水入中亭河閘因中亭河不能容
納附近民用受害旋於乾隆六年春趕緊堵築高宗純
皇帝御製詩中屢言誤聽孫嘉淦之言原委甚明令張文浩新
開減河卸在今門閘之上其洩水人大清河之處又在中亭河
之上游雖其地面遠近小有不同要其爲兩河放水同時灌入
清河則與當日孫嘉淦所爲無異况清河塹塞情形較前尤甚
其不能容納分減之水尤可倣見治水必通籌全局利害令專
爲永定河隄工起見縣開兩減河以分減盛漲洩入大清河用
以保護水定隄工不過爲工員規避處分之計獨不思大清一
河貲串東西兩淀之間近年正因下游爲永定濁水所於上游
漫溢害及議南州縣今治永定乃不從下游疏獨使清濁二水
各有所歸顯反於清水上游兩淀適中之界濯之以永定渾濁
之水以近害言之必致附近兩旋居民受害以遠患言之清水
上游灌入河水清流必致塹遏四月侍郎程含章等疏永定河

自康熙三十七年建隄後三十九年改移下口雍正四年乾隆
十六年二十年三十七年淤一丈卸改一丈遂別無可改處所
數十年來不但下游日見高仰中洪亦無不漲滿並且塞及咽
喉渾水河不能挑挖徙費無益從前南三工有北都灰壩北三
工有求賢灰壩建自乾隆三十七年皆有減河年久始行淤塞
南二工之金門閘則建自乾隆三年有東西兩股引河至五年
九月閉隄擬復運河故道事不可行六年二月即連閘堵閉而
引河仍存至十七年始堵西股引河祇留東股一道歷年挑濬
年久亦漸淤殷蓋以減洩之水長而緩非比漫決之溜近而猛
也上年張文浩在工督辦三月率同道廳往來查看熟慮審詳
告知臣蔣攸銛謂此河之難以防守甚於江南黃河緣黃河雖
河身日高兩岸多係埽工土性堅寶可以加高培厚然至盛漲
時河中之水高於徐州城樓全頹上游分洩黎世序因向有之
天然閘峰山閘均已宣洩不盡嘉慶十九年奏建虎山腰減水
壩南河之安瀾得力於此者不小永定河縣長四百餘里兩岸
皆沙無從取土不能處處做埽俱成險工而出山之水揣激異
常變遷無定動輒撥根漫口頂如水淺盡遇極盛漲時隄防斷不
足恃自嘉慶六年全河淺口之後將北上汛天然保障之土山
衝刷殆盡密邇　京師尤為要重此時萬不得已為補偏救弊
之計惟有修復金門閘量為升高並於南上汛添建灰壩開門
石牆石底壩則灰牆灰底均有限制俾盛漲時出水不過二三
尺歷時不過一半日水落即行斷流與乾隆五年孫嘉淦奏准
將永定全河入金門閘兩股引河下注者過不相同有永定河
志可考較之頻年漫口跌塌全掣大溜衝淹都莊田廬仍歸太

肯河亦相去遠甚張文浩於黃新莊　　行在奏淮後又奉同
張泰運周歷勘估酌定引河之路並於閘壩附近四小邨莊爲
之佑築護邨隄埝邨民皆知水過時可收一水一麥之利並無
巽詞是以於十一月十六日會同臣蔣攸銛奏蒙明發　　諭
旨著俟春融照估繼辦見在早已與工月內外郎可藏事茲御
史陳遷恐兩莊居民受害並恐清水灌入淘水將來墊過爲慮
請　　敕下臣等再加相度以爲經久之計事關隄隙田廑自
不厥於詳慎應郎派員往勘　閱七月侍郎程含章等疏御史
陳遷具奏奉　　旨遴委大員會同河道張泰運查勘經臣等
奏委梟司董淯會同張泰運查勘撥冀勘得新建閘壩保誠盛
派之水水大則過水一二尺不等不過一日半日水退郎點滴
不留不致衝刷民問房屋地畝與乾隆五年前督臣孫嘉淦決
開南隄全河下汪者不同而永定河隄額此不致瀆決保全賞
多來便將閘塌堵閉等情臣等正在覈議具奏間該御史又復
具秀接奉　　上諭臣程含章因時屆白露前往永定河查工
至艮鄉途交與該御史過見當郎帶同前往永定河督同河道
張泰運勘得新建灰驗本年過水六寸及一尺不等壩下一片
荒草縣長數十里向來不產樁食得淘水肥淤可以耕種民間
方以爲喜毫無妨礙又築有護邨給四道並無淹及民閒田產
房屋又勘得新修金門石閘本年過水六寸及一尺二寸二尺
不等減河之水坐灣處間有坍塌並未出槽亦無淹及民問房
產田地之事上段河身不無淤淺而工程無多明年春閒郎可
批濟培築隄給其自田城以下河槽深通更無妨礙惟涿州之
任邨經該御史查出有坍塌房屋六十五間懇求賞恤等情臣

程含章同該衙史復至該郵詢據鄉約地保王進才等供稱去
年故永定河漫口將郵內衙成深附附邊餘廣房屋業已歪斜
本年七月十二三日連夜大雨十四日潤水下來地基坍塌附
邊破屋陸鑽倒塌十數問民等因係去年衛壞之屋是以不敢
妄報希圖賞郵等語勘得該郵上年被永定河水衝成深附岸
高一丈五六尺開水無多不能淹及屋腳實非衝刷因該處沙
土浮縣根基不固一遇大雨創行坍塌附邊破屋倒塌雖在今
年兩所以倒塌之屋實由去年永定河之衛刷旋摟深州知州
查明履明亮等口報倒房屋內有希圖賞郵將去年倒塌之屋
報作今年者亦有房已歪斜自行拆去實在今年七月十二三
四等日大雨到塌附邊破屋十九間臣等見委通永道鄧廷橫
前往查辦又勘得減河入揣河之下口一段有淤淺處所保上
年永定河開口衝刷任郵一帶之泥沙到此停積之故與新開
開壩無涉船隻仍然流通又勘得固安新賊容城雄縣境內之
白溝河昔屬通船船隻往來如纖此查勘之實在情形也臣等
查該御史原奏治永定河之法惟在挑挖河身疏通下口使永
定溺流徑自達海實爲萬全之策今開閘壩一經泛溢艮添靈
在波灣官道淹沒郵還阻隔等語查永定河身繇長二百數十
里淤沙甕順高數尺及丈餘不等寬數百丈及四五里不等若
止挑中洪則水至仍於若余行挑挖運出隄外則工程浩大非
用銀數百萬兩辦巩七八年不克竣事且夾沙之水隨挖隨於
其勢斷不能行本年七月間臣程含章趨赴　　闊廷蒙　　
皇上垂問永定河下口臣對言永定河下口不治恐其串入子
牙河又復南起衝衰南迤河運道治之之法惟在東水攻沙籍

清刷濁但築隄挑河須費數十萬金既成後又須添設官兵防
守加增歲搶修銀經費不費是以不敢冒昧具奏面奉　　諭
旨挑挖下口恐徒費無益須另籌良策欽此臣等見議先築格
淀大隄不令永定大清兩河之水串入子牙再挑楊家河及三
河頭以暢兩河之水且俟明年秋汛後查勘情形再為斟酌辦
理在案至永定濁流如能自行逢海豈非上策但有北運河橫
亙其下如令濁流橫衝而出任其阻斷潛運所論固屬迂謬至
良涿大道地勢甚高且離閘河甚遠決無淹衝官道有礙擇遷
之事又該御史原奏行永定濁流下注不惟白溝淤墊西淀亦
無出路新城雄縣新安安州高陽蠡縣一帶勢必上壅下溢且
永定溜勢南奔直射霸州玉帶河必致橫肆漲漫保定文安大
城等處俱成巨浸等語查修復之金門閘係舊址量為加高從
前南北三工汛各有一灰壩洩水濁流分入減河不能不有淤
墊即江南黃河之峯山天然虎山腰等閘壩亦然要在隨時挑
濬或年久另開一處則用工少而保全者多見在白溝並無淤
禁至西淀之水因無出路致新安安州等處被淹實係被白溝
濁流倒灌所致業已多年並不關永定減水之事臣等前已奏
請由雄縣白溝河故道開挖一河下達十望中亭直入東淀不
令與清河相會在案則東西兩淀咽喉肩膈皆無阻稀至閘壩
原有限制見在消水無多即將來河身漸高恐致壩口奪淄儘
可加高龍骨何至為害該御史所奏仍係執定孫嘉淦開隄放
水流弊之舊案與現在情事過不相同該御史原奏又云水大
之年閘河泛豎隄外一片迂詳名為保護隄工實則閉口待遺
請及早堵閉等語臣等覆查承定河水性悍急一遇大兩動輒

拍岸步步生險土性純沙所築之隄不能堅固每遇大溜頂衝
蒞即坍潰防守之難甚於黃河今河身既不能挑挖尾閭又不
能疏道實乏良策河臣張文浩與臣蔣攸銛再三斟酌不得已
修此閘壩分減漲勢保護隄工即以保護沿河數百萬生靈田
廬惟命即如今年七月頻大盛漲南二工及北下北二北三等
汛埽段同時埝附危險甚於上年幸得閘壩減水得以搶護平
安足閘壩之設業已著有成效即減下之水小有損傷田禾然
擇禍莫若輕較之全河潰決衝刷數州縣民田房屋者其利害
大小之輕重判若天淵該御史不諳河務欲將閘壩堵閉是第
知防閘小害而不顧全河之大局所奏實不可行 閏七月程
含章疏御史陳逕始而誤執乾隆年間前督臣孫嘉淦開隄放
水流弊尚屬苦於不知道後復行具奏全不計帑項之非可嘗
試急流之難以隄防尾閭之難以疏通全河淤沙之難以挑挖
仰蒙 飭令隨勘復將十年不修之河道指為新淤並未出
槽之水硬作衝刷
拆去尖脊石龍骨永定河續志二改建平頂石龍骨高四尺
五寸長五十六丈頂寬五尺迎水坡斜寬六尺三寸出水坡斜
寬一丈三尺五寸兩金剛牆加高四尺補砌石海堤等迎水出
水灰簸箕築灰雁翅長十三丈寬二丈連槽高三尺八寸五分
築埽壩坦坡道光四年金門石閘補舊設金門閘寬五十六丈進深五丈石迎水簸箕內寬五十六丈外寬六十

一丈四尺進深二丈石出水簸箕內寬五十六丈外寬六十七
丈三尺進深九丈南北墻臺各寬十二丈進深十六丈金墻高
八尺灰迎水簸箕內寬七十五丈外寬八十五丈進深五丈灰
出水簸箕內外寬與灰迎水簸箕同進深十五丈今折建平頂
龍骨一道高四尺五寸長五十六丈頂寬五尺迎水坡斜寬六
尺三寸出水坡斜寬一丈三尺五寸兩金剛牆加高四尺補砌
石海堤築迎水出水灰簸箕灰雁翅長十三丈寬二丈連積高
三尺八寸五分下牙椿護埽挑水順水埽墻砌片石坦坡挑挖
引河長四十丈城河
長三千四百六十丈
十年閉之据永定河續志二
十一年重修加高石
龍骨一尺二寸迎水一面砌片石坦坡上長五十六丈下長五
十九丈頂寬二尺底寬八尺高五尺七寸据永定河續志二同治十一年重修金
門減水石閘碑金門閘石墻建自乾隆三年每於大汛盛漲時
分減水勢法至良意至美也嗣因河底積漸淤高乾隆三十五
年道光三年十一年二十三年逐將龍骨加高至八尺七寸淌
可洩水今又將三十年淤高已與龍骨相平同治五年後築捻
堵閘十年冬　欽差太子太保大學士直隸總督一等肅毅
伯李查勘全河至金門閘謂不可以廢而不治飭令估修朝儀
等詳加勘議將舊龍骨中段二十丈升高四尺兩旁十八丈各
升高五尺所有舊龍骨之高八尺七寸者全行拆卸新龍骨放
高進深六丈下接舊海堤上做坦坡之形使水勢平殺過閘方
無跌坑塹溜之處北墻臺東面移建九丈與新龍骨緊接墻臺

內外鑲做埽段仍於龍骨上添築擱水埝一道其減河工長四千一百七十丈一律挑濬深通又重建　御碑亭汛房等工通盤數計共需銀六萬四千七百四十二兩七錢九分二釐稟案批准在秋災賑撫項下如數籌撥購備灰石料物及時興辦以工代賑俾窮民賴以傭趁入告得　旨俞允遂於十一年二月二十二日開工至四月底止一律完竣維時督修者永定河道李鞠儀留直補用道周覆總司其事者補用知府南岸同知朱津候選同知孫汝貢升用同知候選通判椎本誠分司其事者候選通判謝政賢知州銜前江西候補通判李恩銘署南二工良鄉縣縣丞陸景濂五品銜候選縣丞張文耀何恩澍候補主簿岳翰候補從九品李忠贊張用達並書沙石舊龍骨高八尺七寸全行拆卸做新龍骨高坦坡轉頭工長五十六丈進深六丈中段二十丈比舊龍骨升高四尺兩旁各十八丈升高五尺南首迎水雁翅斜尖長六丈七尺寬五丈四尺斜高四尺北首迎水雁翅斜尖長九尺寬七尺龍骨坦坡轉頭石底通砌甎三層築打大小夯灰土三步以下均築打素土接老步而止龍骨脊共截椿二百顆轉頭下迎水坡通長六十三丈砌舊料石二層築打大小夯土十二步接老灰步而止南墻臺金剛牆迎水過水二面長二十二丈八尺通用大料石加高一丈出水雁趨通用舊料石加高四尺背後通築打小夯灰土寬三尺迎水雁翅以南用舊石砌二丈高七尺墻疊上通填素土墊頂打灰土一步北墻臺金剛牆向東接連三丈四尺迎水雁翅長七丈六尺拆舊接新計高二丈向南金牆加高四尺出水雁翅加高三尺新牆內通築拆水夯灰土寬三尺迎水雁翅以北用

舊石接砌四丈一尺高一丈壩臺填築素土蓋頂打灰土一步
防汛公館房屋院落均修理完固出水石簸箕修補新石一百
四十方龍骨上做欄水埝一道長一百丈寬三丈高三尺南壩
臺西做挑水壩一道長四十丈寬四丈魚鱗埽十段北壩臺東
做挑水壩一道長十六丈寬一丈高一丈魚鱗埽五段南北舊
金鑲雁翅石簸箕均用油灰抅縫粘補南壩臺修造牌亭一座
汛房三間磚石圍牆長十四丈五尺高四尺兩下減水
河工長四千一百七十丈由佟郡入小清河一律挑濬二十二
年十一月直隸總督訥爾經額奏請將金門閘龍骨加高三尺
於海堤下接修散水石一丈並補發閘如議行
二十二年十一
月直隸總督訥
爾經額疏前據永定河道恆春稟永定河藉金門閘分洩大溜
龍骨外向有出水灰簸箕必須修復石龍骨加高隄埝培厚等
情經臣　奏明親勘永定河挾抄自西北直抵東南匯入大清
河入海兩河形勢一縱一橫渾河頂托於前故溜流日形淤墊
溯查道光四年修復金門閘並於十一年閘加高龍骨後全河
受益近因河身逐年於高大汛期內龍骨過水太暢水落不能
蹲流致灰簸箕被衝殘闕雖經搶築土埝擱護而汛水漲發旋
築旋衝必須再將石龍骨加高三尺並於石海堤以下接做散
水石一丈其衝搨灰簸箕照舊補足除兩岸界矮隄埝由該道
督率聽汛務於歲搶修項下加高培厚外所有加高石龍骨接
做散水石並補築灰簸箕填墊坑塘牙椿簽釘等項需工料銀
二萬九千一百八十五兩零　永定河續志二二十三年折卸

舊龍骨一尺二寸加高三尺海塅下做散水石寬九尺厚一尺同治五年閏十一年龍骨移進五丈中段二十丈升高四尺兩頭各十八丈升高五尺斜作坦坡形進深六丈北壩臺移南九丈與龍骨緊接永定河續志總督奏見上十三年龍骨中段二十丈下段十丈照中段原高尺寸落低一尺七寸光緒二年龍骨中段二十丈加高一尺二寸下段十丈加高一尺五寸迎水坡加高一尺永定河續志二用銀二千七兩永定河續志三六年加高龍骨中段下段共三十丈與兩頭原龍骨平永定河續志二

曰曹家務草壩

在南五汛張字十九號乾隆三年建金門寬二十丈進深五丈迎水灰土護壩寬二十丈進深五丈出水灰埧內寬二十六丈外寬二十八丈五尺進深五丈兩金壩各長五丈寬三丈迎水

牆各長七丈寬二丈出水牆各長四丈寬二丈永定河續志二奏議見前

四年工竣畿輔安瀾志三年總河顧琮請建次年工竣做法與半截河草壩同唯兩金剛牆並迎水出水牆均埋頭一丈露明一丈二尺共高二丈二尺工料遠近不同爲費較異

曰郭家務草壩

初在南六汛寒字六號乾隆三年建十六年改下口併隄工遂爲南五汛張字二十六號原建金門寬三十丈南壩臺各寬三尺通寬三十六丈入深五丈迎水游身長十丈出水雁翅各長五丈寬二丈二尺兩壩臺各寬三丈初立創槽下埽上加柴土鑲墊壩面原無灰土四年添築灰檻一道銀數詳前七年加作灰土金門改寬十二丈據畿輔安瀾志參永定河續志二用銀五千四十四兩三錢九分六釐永定河志十餘詳前注

曰求賢邨灰壩

在北三汛黃字四號先是乾隆三年總河顧琮請建張客壩四年議改於求賢郵蓋草壩也金門寬二十丈進深五丈迎水灰土護壩內寬二十二丈六尺四寸外寬二十四丈四尺四寸進深八尺出水灰土護壩內寬三十三丈四尺一寸外寬三十四丈進深五尺金牆各寬五丈迎水雁翅各斜長三丈出水雁翅各外長十四丈內長十二丈畿輔安瀾志求賢郵減水草壩乾隆三年總河顧琮請建次年工竣在北岸三工黃字四號金門寬二十丈入深五丈迎水土箴箕內寬二十二丈外寬二十二丈六尺四寸入深一丈二尺俱刨槽深三尺簽下柏釘築大夯灰土三步小夯灰土三步迎水灰土護壩內寬二十二丈六尺四寸外寬二十四丈四尺入深八尺刨槽深八尺簽下柏釘築大夯灰土十二步小夯灰土六步出水灰土箴箕內寬二十丈外寬三十三丈四尺一寸七分入深十一丈五尺地勢低窪毋須刨槽簽下柏釘大夯灰土三步小夯灰土三步出水灰土護壩內寬三十三丈四尺一寸七分外寬三十四丈入深五尺刨槽深七尺簽下柏釘築大夯灰土九步小夯灰土五步以上迎水灰土護壩出水灰土護壩共入深一十九丈金牆各寬五丈迎面背面各長十丈各埋頭一丈二尺各落明一丈二尺用高一丈順水埽五進迎水雁翅各斜長三

丈迎水牆迎面各長十二丈八尺靠後各長十五丈寬二丈埋頭一丈二尺露明一丈二尺用高一丈順水埽二進出水雁翅各外長十四丈內長十二丈一尺接金牆各寬四丈雁翅尾各寬二丈埋頭一丈露明一丈一尺用高八尺順水埽二進上俱川鑲墊除埽椿外簽下釘椿一路葦工後俱用索土培築再迎水出水外護埽排椿各長四十丈金門金牆護埽排椿各長二十二丈共長一百二十四丈俱用管頭釘板成造　三年十二月工部奏議得直隸河道總督顧琮等奏稱北岸頭工張客地居京城之西乃永定河上游原議在此建埽今詳勘地勢張客埽座諸移建於北岸二工求賢處所上游水可無北溢之虞北岸遙隄亦無庸築容侯會勘時與督臣孫嘉淦商酌辦理等語應令該督會同直隸總督商酌安辦至於應需灰斛葦草等料該督奏稱應於來歲春融興工若侯估冊造報日始行撥銀恐致遲需請撥給戶部庫銀五萬兩乘此地凍易運時購覓備辦運貯工次等語應如所奏

乾隆三十七年改建北三汛三號求賢草埽為灰埽金門寬十六丈兩埽臺各寬五丈長五尺底寬七丈高八尺迎水簸箕內寬二十丈外寬二十二丈進深三丈出水簸箕內寬二十丈外寬二十六丈進深十二丈用銀九千九百六十三兩三錢八分五釐據永定河志七及十道光二年淩汛幾至奪溜堵閉之

同治十二年重修壩口寬二十丈築圓頂龍骨高七尺下作坦坡形進深五丈迎水簸箕寬二十五丈五尺進深四丈出水簸箕內寬二十四丈五尺外寬三十丈進深十二丈出水一面加散水坡寬十四丈進深一丈二尺兩壩臺金牆各寬六丈四尺南斜長五丈五尺北斜長五丈六尺用銀四萬七百二十兩有奇光緒二年加高龍骨二尺五寸迎水出水簸箕加高一尺五寸用銀四千八百二十三兩有奇三年堵閉六年重修加高龍骨二尺五寸遞減至迎水出水簸箕高五寸兩金牆連迎水雁翅加高三尺用銀四千七百十九兩有奇据永定河續志二及三同治十三年重修求賢灰壩碑竊照北岸三工求賢灰壩廢圮五十餘年減河皆淤墊成阜同治十二年冬月蒙太子太保武英殿大學士直隸總督部堂一等肅毅伯李諭令興修當即督署石景山同知唐丞成林北岸同知張丞銘先候選通判桂倅本誠逐細勘估造冊繪圖詳准撥款興辦經始於癸酉十二月中旬迄甲戌四月上旬工竣計工料等款並挑挖減河共用庫平銀四萬七百

二十兩零壩壘砲骨等工較舊制一律展寬合將各丁丈尺具
列於左一壩口寬二十丈龍骨進深五丈迎水鑲箕進深四丈
寬二十五丈五尺出水鑲箕進深十二丈內寬二十四丈五尺
外寬三十丈出水鑲箕加散水坡進深一丈二尺寬十四丈一
兩壩壘金槽上下均寬六丈四尺南斜長五丈五尺北斜長五
丈六尺頂寬七丈露明高八尺五寸壩上汎房各三間一加培
東頭老隄工長九十八丈均寬三丈六尺西頭老隄工長一百
零七丈均寬三丈二尺均高六尺共做護隄埽九段一築東壩
壘內箝口壩長十一丈五尺頂均寬二丈五尺高一丈一尺做
埽三段外箝口壩長十丈頂底均寬五丈三尺均高七尺做埽
五段一築西壩壘外箝口壩長十五丈頂底均寬五丈九尺均
高七尺內箝口壩共做埽六段一東壩壘箝口壩並戧隄外背
後隄長二十一丈頂底均寬六丈四尺高七尺一挑壩內引河
工長五十九丈五尺口均寬七丈底均寬五丈均深五尺五寸
一挑壩下減河工長六千七百三十五丈抵燕趙屯止以下由
舊河形接仁和鋪皆寬深順溜一減河北面附近鄆莊悉以廢
土築埝防護南面附
隄者悉以殘土幫隄

曰長安城草壩

在南三汎宿字三號乾隆四年總督孫嘉淦建金門寬二十丈
進深五丈迎水灰土護壩內寬一十二丈六尺四寸外寬二十

四丈四尺進深八尺出水灰土護埽內寬三十三丈四尺一寸七分外寬三十四丈進深五尺迎水雁翅各斜長三丈出水雁翅各長十四丈寬三丈

畿輔安瀾志長安城減水草壩乾隆四年總督孫嘉淦請建在南岸三工宿字三號金門寬二十丈入深五丈迎水灰土簸箕內寬二十丈外寬二十二丈六尺四寸入深二丈二尺俱刨槽深三尺簽下柏釘築大夯灰土三步小夯灰土三步迎水灰土護埽內寬一十二丈六尺四寸外寬二十四丈四尺入深入尺刨槽深入尺簽下柏釘築大夯灰土十步小夯灰土六步出水灰土簸箕內寬二十丈外寬三十三丈四尺一寸七分入深十一丈五尺刨槽深三尺簽下柏釘築大夯灰土三步小夯灰土三步出水灰土護壩內寬三十三丈四尺一寸七分外寬三十四丈入深五尺刨槽深七尺簽下柏釘築大夯灰土九步小夯灰土五步以上迎水至出水灰堤共入深一十九丈兩金牆各長十丈寬五丈埋頭一丈二尺露明一丈二尺共高二丈四尺用高一丈順水埽五進迎水雁翅各斜長三丈迎水牆各長十二丈入尺寬二丈埋頭一丈二尺露明一丈二尺共高二丈四尺用高一丈順水埽二進出水雁翅各長十四丈寬三丈埋頭一丈露明二尺共高一丈二尺用高八尺順水埽二進上俱鑲整簽下釘樁迎水出水並兩金牆護埽排樁共長一百二十四丈俱用管頭釘板成造

過水四分

原委詳前

曰半截河草壩

在北六汛洪字十六號乾隆四年建金門丈尺與曹家務草壩

同永定河續志二　畿輔安瀾志半截河減水草壩金門寬二

十丈入深五尺刨槽深二尺五寸簽下柏釘築大分灰土二

步小分灰土三步迎水灰土護壩寬二十丈入深五丈刨槽深

七尺簽下柏釘築大分灰土九步小分灰土五步出水灰堤內

寬二十六丈外寬二十八丈五尺入深五丈地勢低并毋須刨

檣簽下柏釘築大分灰土二步小分灰土三步出水灰堤土護

壩並兩邊橫頭護大共長四十五丈二尺寬五尺刨槽深六尺

二寸簽下柏釘築大分灰土十八步小分灰土五步以上迎水

至出水護壩共入深十丈兩金牆各長五丈寬三丈埋頭一丈

露明一丈二尺共高二丈二尺八寸用高一丈順水埽三進迎

水牆各長七丈寬二丈埋頭一丈露明一丈二尺共高二丈二

尺用高一丈順水埽二進出水牆各長四丈寬二丈埋頭一丈

露明一丈四尺共高二丈四尺用高一丈順木埽二進上俱鑲

墊簽下釘樁迎水出水並金門及灰堤兩邊護壩排樁共長入

十一丈二尺俱用

管頭釘板成造

曰胡林鄉草壩

在北三汛黃字五號乾隆六年總督高斌請建七年工竣畿輔安瀾

志金門寬十二丈進深五丈迎水灰土護埽寬十二丈進深五尺出水灰埧內寬十七丈外寬二十丈五尺進深五丈兩金檐各長五丈寬三丈出水檐各四丈寬二丈据永定河續志二畿輔安瀾志胡林郇

壩金門寬十二丈入深五丈刨槽深一尺五寸簽下柏釘築大夯灰土二步小夯灰土一步迎水灰土護壩寬十二丈入深五尺刨槽深六尺五寸簽下柏釘築大夯灰土十一步小夯灰土二步出水灰埧內寬十七丈外寬二十丈五尺入深五丈刨槽深一尺五寸簽下柏釘築大夯灰土二步小夯灰土十二步出水灰埧並兩邊灰土護壩共長三十七丈二尺均寬五丈刨槽六尺五寸簽下柏釘築大夯灰土十一步小夯灰土二步以上迎水至出水灰埧共入深十丈兩金檐各長五丈寬三丈用高一丈順水埽三進埋頭一丈露明一丈共高二丈迎水檐各長七丈寬二丈用高八尺順水埽二進出水檐各長四丈寬二丈用高八尺順水埽二進各埋頭八尺露明一丈共高一丈八尺上俱鑲墊簽下釘椿迎水出水並兩金檐護壩排椿共長六十丈二尺俱用管頭釘板成造

用銀四千八百八兩三錢六釐永定河志十

曰雙營草壩

在南六汛寒字十六號永定河志十後爲六號乾隆六年建七年工

鼓丈尺與胡林郝埽同据畿輔安瀾志用銀五千四十四兩三錢九分

六釐十五年重修用銀一千八百七十二兩四錢永定河志十

曰小惠家莊草埽

初在北上七汛日字十三號後併爲北六汛洪字三十號乾隆六年建七年工竣据永定河志參畿輔安瀾志金門寬十二丈進深五丈出水灰堤內寬十七丈外寬二十七丈七尺進深七丈迎水灰土護埽寬十三丈進深五尺出水灰土護埽寬二十二丈進深五尺兩金牆各長五丈寬三丈迎水牆各長七丈寬二丈出水牆各長四丈寬二丈永定河續志二　畿輔安瀾志惠家莊減水草埽金門寬十二丈入深五丈刨槽深一尺五寸簽下柏釘築大夯灰土二步小夯灰土一步迎水灰土護埽寬十三丈入深五尺刨槽深六尺五寸簽下柏釘築大夯灰土十一步小夯灰土二步出水灰堤內寬十七丈外寬二十丈七尺入深七丈地收埽面低七尺五寸除灰土一尺五寸應築高六尺係斜坡折高三尺簽下柏釘築大夯灰土二步小夯灰土一步出水灰土護埽寬二十二丈入深五尺刨槽深六尺五

寸簽下柏釘築大夯灰土十一步小夯灰土二步出水二灰堤兩橫頭灰土護墻長十九丈六尺均寬五尺刨槽深三尺二寸五分簽下柏釘築大夯灰土十一步小夯灰土二步以上金門至出水灰墻共入深十二丈兩金墻及迎水出水墻丈尺做法與胡林草壩同周圍護墻排椿共長六十九丈六尺俱用管頭釘板成造用銀五千五百八十九兩六錢四分一釐永定河志十

曰清涼寺草壩

初在南六汛寒字三號後爲南五汛張字二十四號乾隆七年署總督史貽直請建八年工竣據畿輔安瀾志金門寬十六丈進深五尺迎水灰土護墻寬十六丈進深五尺出水灰堤內寬二十一丈外寬二十五丈進深五丈兩金墻各長五丈寬三丈迎水出水墻各長七丈寬二丈永定河續志二　畿輔安瀾志清涼寺減水草壩金門寬十六丈入深五丈刨槽深一尺五寸簽下柏釘築大夯灰土二步小夯灰土一步迎水灰土護墻寬十六丈進深五尺刨槽深二尺五寸簽下柏釘築大夯灰土十一步小夯灰土二步出水灰堤內寬二十一丈外寬二十五丈入深五丈刨槽深一尺五寸簽下柏釘築大夯

灰土二步小分灰土一步出水灰堤亟兩橫頭護場長四十一丈二尺均寬五尺刨槽深六尺五寸簽下相釘築大分灰土十
一步小分灰土一步以上迎水至出水灰堤共入深十丈金牆各長五丈各寬三丈用高一丈順水埽三進埋頭一丈露明一
丈共高二丈八尺迎水糟各長七丈寬二丈用高入尺順水埽二進迎水出水各埋頭八尺歲明一丈共高一丈入尺上俱鑲
塑簽下頂桉護埽排椿共長七十三丈二尺俱用管頭釘仮成造　入年二月工部等奏會讓得吏部尚書署理直隸總脊史
貽直奏稱臣至閘安沿河南北兩岸及三角莊等處下口詳勘南岸金門閘石壩一座長安城曹家務郭家務雙營草壩四座
北岸求賢郵胡林店小惠家莊半截河草壩四座計石草壩九處自帑臣高賦奏請吹建添建後上年各壩過水平穩應再於
南北兩岸相度普地添建草壩數座使伏秋汛漲多洩河身惟行正淄係水悉令旁溢即係從前故道任其散浸不加迫束之
意而場外沓行自然之引河重饒之隄障於民田堤舍無餘今酌於南岸六工之淸涼寺張仙務二處添建三合土滾壩二座
壩身較雙營等壩尺寸梢低金門各寬十六丈兩壩共寬三十二丈合之郭家務雙營滅下之水俱以郭家務舊河身爲引河
叉北岸七工之五道口營入工之孫家圯郵南二處可以添進三合土滾壩二座但查孫家圯郵南河淄南折汕有頂衝大灣
經督臣高賦開挖引河里許引水東往今應添滾壩處所箇引河河岸之旁一百三十餘丈但引河究屬吹搶之初悉戌一時
漲作揚遏近壩爲悉應暫停建設今年伏秋汛過引河灿刷寬暢與正河相等再行添建姑爲安協今酌議於五道口添建草

壩一座壩身較惠家莊壩尺寸稍低金門應照求貫郝壩式寬二十丈此處陡外地勢表低塌門出水灰土堰其須較常式加長數丈分行坡下之勢則水過可無衝塌以上應添南北兩岸家壩三座其約估需銀一萬九千五百餘兩應請在天津道庫內先行動支存貯要工銀兩令永定河道六格即飭該廳員等迅行採辦料物該道暫率上緊辦理並令清河道方觀承會同相觀稽察務令汛前早茨俾草土俱得乾耤堅實造冊送部再三再淀新河口東北趨乂光葉淀等自例有河以身一道約長七里許過此則敞從出槽泥留淀內水由鳳河以入大清河觀其趨淀之路質爲全河尾閘雖就下勢順但河身或淤攙阻轉驛淩汛臣已而諭永定河道六格侯冰融隨時疏灣等因具奏前來據直隸總督高斌勘讓永定河河工事先將金門閘等石壩各壩酌晟收築抽低原因壩身太高裁收台度以利疏樹該砦脊斷行成殺令請於南北兩岸添建滾壩三座較從前各壩身尺寸稍低與高斌原議之意相同應照所葵添建滾埼至北岸入工之孫家坨村南應侯過汛酌壘下口河淀機宜闢緊全河尾閘令該暫勘飭安辦侯高斌回任再爲接辦

日張仙務草壩

初在南六汛寒字二十二號後爲十三號乾隆七年署總督史貽直請建八年工竣丈尺與清涼寺壩同據永定河續志二參畿輔安瀾志脩詳

清涼寺壩注十十五年重修用銀一千二百四兩七錢五分八釐永定河志

日五道口草壩

在北岸舊隄乾隆七年建八年工竣據畿輔安瀾志金門寬二十丈進深五丈出水灰壩內寬二十五丈外寬二十八丈七尺進深七丈迎水灰土護壩寬二十丈進深五尺出水灰土護壩寬三十丈進深五尺兩金牆各長十丈寬五丈迎水雁翅各斜長三丈迎水嘴各長十二丈八尺寬二丈出水雁翅各長十四丈寬三丈永定河續志二畿輔安瀾志五道口減水草壩金門寬二十丈入深五尺刨槽深一尺五寸籤下柏釘築大分灰土二步小分灰土一步迎水灰土護壩寬二十丈入深五尺刨槽深七尺籤下柏釘築大分灰土十二步小分灰土二步出水灰壩內寬二十五丈外寬二十八丈七尺地勢較壩面低窪填築高三尺五寸斜坡折高一尺七寸五分籤下柏釘築大分灰土二步小分灰土一步出水灰土護壩寬三十丈入深五尺刨槽深七尺籤下柏釘築大分灰土十二步小分灰土二步出水灰壩

橫頭護壩共長十九丈六尺寬五丈簽下柏釘桊大夯灰土入深九
二步小夯灰土二步壩下純沙接添灰土簸箕高三十丈入深
三丈兩橫頭添灰土簸箕每邊十丈入八尺斜寬三丈均寬一丈
五尺刨槽深一尺簽下柏釘桊大夯灰土一步小夯灰土一步
以上迎水至接水簸箕共入深十五丈兩金牆共迎水出水牆
丈尺做法與長安城草壩同周圍護壩排樁共長八十五丈六
尺俱用管頭
釘板成造
兩注詳上
與清涼寺張仙務二壩共用銀一萬九千五百餘

日盧家莊草壩

在北五汎宙字十八號乾隆八年總督高斌請建九年工竣據畿輔安瀾志金門寬十六丈進深五丈出水灰堤內寬二十一丈外寬
二十四丈七尺進深七丈接灰土簸箕寬二十六丈進深三丈
迎水灰土護壩寬十六丈進深五尺出水灰土護壩寬二十六
一丈進深五尺兩金牆各長五丈寬三丈迎水出水牆各長七丈
寬二丈永定河續志二畿輔安瀾志盧家莊減水草壩金門
寬十六丈入深五丈刨槽深一尺五寸簽下柏釘桊大

分灰土十二步小分灰土二步出水灰堤內寬二十一丈外寬二十四丈七尺入深七丈地勢低窪填築高四尺五寸係順流斜坡折高二尺二寸五分簽下柏釘築大分灰土二步小分灰土一步出水灰土護壩二十六丈入深五尺刨槽深七尺簽下柏釘築大分灰土十二步小分灰土二步出水灰堤兩橫頭護壩共長十九丈六尺均寬五尺簽下柏釘築大分灰土十二步小分灰土二步因壩外衝抄易於掀刷添建灰土簽箕寬二十六丈入深三丈兩橫頭添接每邊長十丈八尺寬一丈二尺築大分灰土一步小分灰土一步以上迎水接水簽箕共入深十五丈兩金牆及迎水出水牆丈尺與清淤草壩同護壩排樁共長七十七丈六尺俱用管頭釘板成造用銀六千九百八十九兩五錢八分二釐

永定河志十

乾隆九年正月工部奏永定河全額疏洩今先後添建各壩已屬過水平穩惟三工胡林壩至六工半截河壩相距甚遠未免試洩遲緩今直隸總督高斌議以五工大盧家莊亟隄之內再設深壩一座應如奏添建添木草壩一座並出水護隄壩外添築灰土簍箕等項令該督先行勘支存貯要工銀兩給辦又該督奏下口范甕口以下枕以抄從葉從為歸宿本年汛水歸葉從者豹七入分歸抄從者不過二三分應搶等語應如奏疏搭至該督奏稱兩岸各草壩工已有陳朽請於每年粘敲後汛疏前查勘有應修理粘積處入於歲修項內辦理等語查直隸各河壩工向無歲修例但永定兩岸草壩各工係減洩盛漲之水儹不隨時修理恐致疏虞應令該督於每歲飭道員詳勘應修處確估與修工完報銷不必定為歲修

曰興龍廟前大石泄水壩

乾隆九年修長四十四丈頂寬五尺底寬一丈高一丈五尺五寸畿輔安瀾志

曰崔營村草壩

在北四汛字字十八號乾隆十二年直隸總督那蘇圖宗人府丞張師載等奏建十三年工竣詳前奏金門寬十二丈進深五丈出水灰壩內寬十七丈外寬二十一丈進深七尺迎水灰土護壩長十二丈寬五尺出水灰土護壩長二十二丈寬五尺迎水接築灰唇內寬十二丈外寬十五丈進深三丈接築灰唇內寬二十二丈外寬二十四丈進深五丈兩金牆各長五丈寬三丈迎水牆各長七丈寬二丈出水牆各長四丈寬二丈永定河續志二纂

畿輔安瀾志崔營村減水草壩金門寬十二丈入深五丈側槽深一尺五寸簽下排釘粱大夯灰土二步小夯灰土一步出水灰

堤內寬十七丈外寬二十一丈入深七尺刨積深一尺五寸簽下柏釘築大分灰土二步小分灰土一步迎水灰土護壩長十二丈寬五尺刨積深五尺簽下柏釘築大分灰土入步小分灰土二步出水護壩長二十二丈寬五尺刨槽深五尺簽下柏釘築大分灰土八步小分灰土二步出水灰堤兩橫頭灰土護壩共長十九丈六尺寬五尺刨槽深五尺發下柏釘築大分灰土入步小分灰土二步迎水接築灰唇內寬十二丈外寬十五丈入深三丈高二尺斜坡折刨積深一尺築大分灰土二步出水接築灰唇內寬二十二丈外寬二十四丈入深五丈折刨槽斜坡深一尺築大分灰土二步以上迎水灰唇至出水灰唇共入深二十丈兩金積及迎水出水槽護排橋各丈尺與惠家莊草壩同

十二年九月直隸總督那蘇圖宗人府丞張師載等奏永定河工每當伏秋汛發上廑宸衷特命臣張師載尚辦修防今歲築兩晃深溜勢俟移南岸六工郭家務草壩並北岸六工半截河草壩河身週進金門過水太多滿湧逾常圖經堵閉俟河溜稍遠酌放南岸六工汛內有草壩四座郭家務一壩暫開無庸另建北岸六工半截河草壩淺水頗撓今既難令過水自富另建一壩南北兩岸四工河滯寬衔汛水出槽停落積溜難以賬下北岸四五兩工之交地勢畢運水泡隄根長至四五尺應於北岸四工崔營郁建築草壩一座照小惠家莊草壩金門寬十二丈水隄外舊有小減河一道引水歸達鳳河工料估銀五千八百餘兩又永定河下口由入工尾北折爾北捻入沙家淀以歸鳳河全河出水之尾閘鳳河見在多淺狹處展挖寬深以場歸宿但目令淀水尚未全消難以履勘確估請

疾冬月委員勘估來歲汛前與挑所需銀兩即於三角淀歲修疏濬項內動用報銷又南岸五六下七等工及北岸四五六八等工水泡隄根隄工向有間段卑薄之處量加培修共約需銀二千五百餘兩請在於搶修項下動用報銷再各墻減水引河應照例勸令部民及時挑濬并隄墻各工隨時修守改建墻座爲期尙早大學士臣高斌不日回任臣等再與酌定 按崔營郜墻凡河工皆在十三年用銀五千八百六十六兩四錢七分六釐 永定河志十

曰馬家鋪草墻

在南上七汛來字一號後併爲六汛寒字十九號乾隆十五年

總督方觀承遵

旨建與雙營墻同惟將出水迎水各牆丈尺酌減葦草柏椿改用秫稭楊椿 據畿輔安瀾志 永定河續志二 用銀四千六百六十一兩二分二釐 永定河志十 原奏詳前

曰冰窖東草墻

在南上七汛來字十號乾隆十五年建丈尺與馬家鋪墻同 據

輔安瀾志用銀四千六百五十七兩五錢五分一釐永定河志十壩外地

低十六年淩汛奪溜展寬作爲下口永定河續志二

曰北郤灰壩

在南三汛十一號乾隆三十七年建丈尺與求賢灰壩同並遵

旨於金門迤上建攔水草壩十丈使其同溜過水淤則挑據永定河志七

用銀九千九百六十三兩三錢八分五釐永定河志十嘉慶十一年

堵閉永定河續志二

曰南上汛灰壩

在二號道光四年建金門寬五十六丈進深八丈迎水簸箕內

寬六十一丈外寬六十五丈進深四丈出水簸箕內寬六十二

丈外寬七十六丈進深十四丈兩金牆頂進深六丈四尺底進

深八丈寬六丈用銀七萬八千三百四十八兩有奇道光四年南上汛灰

壩碑灰壩金門面寬五十六丈進深八丈迎水簸箕內寬六十一丈外寬六十五丈進深四丈出水簸箕內寬六十二丈外寬七十六丈進深十四丈刨槽下柏木中釘四面下牙槽松板築小夯灰深五尺金槽兩座頂進深六丈四尺底進深八丈寬六丈築大小夯灰高八尺上首築挑水壩一道下壩六段南金廣後下護壩四段壩前築越壩啟折越壩一段挖迎水引河一道壩後築南北閘河埝共兩道挖出水減河一道稻田郜西營郜張家場郜保河莊郜護郜埝共四道五年加築圖

頂滚水灰埝頂寬一丈底寬五丈高一尺五寸長五十六丈同治六年奪溜修如原式十二年改築圓頂龍骨高七尺下作坦坡形進深八丈迎水簸箕內寬六十五丈八尺外寬六十三丈出水簸箕連海墁內寬六十四丈九尺外寬七十八丈進深丈尺依原式其迎水出水口外加護椿灰土各二尺五寸南壩臺頂寬八丈六寸有奇底均寬八丈五尺四寸均高九尺三寸有奇金剛雁翅等牆四面均方每長八丈三尺高九尺三寸有奇北壩臺頂寬八尺一寸底寬八丈四尺均高九尺二寸金剛雁

翅等牆四面均方每長八丈二尺五寸有奇高八尺四寸有奇

用銀二萬八千三百七十二兩有奇十二年立重修南上汛灰壩碑同治十一年十一月

蒙欽差大臣太子太保武英殿大學士直隸總督部堂一等肅毅伯李批據稟永定河南岸頭工上汛二號灰壩年久失修河底淤墊益高灰土亦多酥損龍骨高僅二尺餘既關全河利害自應照式修復以資盛漲啟放並引河挑挖疏濬所撥各項做法尚為合宜查前次奏發司庫地丁十萬兩摺內已聲明永定河善後各工飭須察勘加修如司款不敷再於籌賑局節存捐款練餉局江南協款內隨時酌量湊撥以工代賑免其造冊報銷此項壩工估需銀三萬三千八百十五兩零候部行籌賑局照數撥發將來集案開單造報毋庸專摺仰即查照派員領回銀兩趕緊布置預購料物到工春融即便遵辦務須督飭桂碎等數貲經理緊穩足靠勿任稍有浮靡草率致干罰賠切切此繳冊存等因遵於十一月十六日設局購辦灰料至次年二月二十六日興工刨盡酥壞龍骨層築灰土自底至頂工高七尺內外坦坡簸箕海堤壩臺等工均照估修辦減河引河籍門蓋壩均照估挑築迄五月初六日各工普律完竣計撙節實用庫銀二萬八千三百七十二兩零勒石紀事

光緒二年加高龍骨一尺五寸迎水簸箕並雁翅加高一尺出水簸箕並海堤加高五寸用銀四千九十七兩有奇六年加高龍骨

一尺五寸遞減至迎水出水簸箕高五寸迎水出水簸箕並雁翅加高五寸用銀五千九百三兩有奇據永定河續志二及三

已上減水壩石一灰草十七凡十有八朱其詔永定河續志云凡十七者蓋奪長安城一壩也渾流善徙草壩工省增減亦易故金門閘而外無以石者金門舊閘本爲引清入渾設名閘以此厥後設壩以減水與滚水同一分洩而式微異滚水云者壩面做魚脊形水至脊則滚流而下永定河壩皆平面或亦謂之滚水其實悉減水也渾流激過水取緩故設壩當擇地平土堅對河背溜處又灣則易淤故壩之跨絢不宜過大此其大較也

永定河續志二兩岸減水壩凡十七石壩一灰草壩十六在南岸十在北岸七今資分洩惟金門閘與南上求賢兩壩餘閘基址湮沒者半 議輔安瀾志兩岸壩座原議四處因金門閘費鉅除遂草壩金門閘引清入渾設板啓閉故謂之閘乾隆丁巳以後節年建壩並非閘式永定河各壩悉作平面止謂之減水壩非滚水式也石壩一草壩十五在南岸九在北岸七內

惟水害草塌於乾隆十六年作為下口此外各塌有因河勢逼
近恐致奪溜為患先後圖閉現資分洩者金門石塌並長安城
求賢郁盤家莊惠家莊　永定河積志十六建石塌法擇臨河
圖築月閱以禦河水丈計料立基愈深愈穩梅花地釘密下深
發四圖排樁為護塌之卷垣迎水出水兩簸箕前後左右四雁
翅須詳勘內外地形之高下以為長短減水滾水同一分洩滾
水取面作魚脊形水至脊滾流而下減水牆作平面蓋準流端
做塌其過水幾其法塌身壘砌條石十三層至十六層不等每
層條石丁順成砌護塌坦坡鋪條石一層坦坡下腳砌埋頭條
石五層一三五層條石順砌二層四層每丈閘砌丁石一塊埋
頭石外散水海堤砌條石二層塌身後條石後礎砌城甎坦坡
條石後墳砌虎皮石塌基塌身條石後地腳刨槽築打灰土下
碾樁釘石閘則金門雁翅雞心正等牆砌條石十四層每層條
石丁順成砌石後每層礎河甎五路裏頭砌河甎二十七層每
層砌甎五路金門鋪底石一層閘面安木板橋一槽板上釘鞍
子板一槽閘底地腳刨槽築打灰土下礎樁釘石橋則金門分
水雁翅裏頭等牆順砌條石十三層石後每層砌沙滾甎四路
金門鋪底石一層迎水順鋪海堤石一層橋面鋪橋板石一層
橋基牆身甎石後地腳刨槽築打灰土素土下礎樁釘建草塌
法地平則緩於進水土堅則艱於衝刷背溜則漫水上灘同頭
倒入無直注之勢兩金牆及迎水出水四面雁翅刨深槽下埽
鑲樁墻身海堤周圍作灰土護塌如牆垣每一尺用排樁四根
貼釘厚板愈深愈堅上用管頭橫木密裏鐵葉與塌面灰土勿
使稍有高下水過不平則海堤受傷先用梅花柏釘密下深簽

上加灰土大夯灰少小夯灰多鋪底則用大夯近面則用小夯
灰性堅久水過不滲小夯多一層勝大夯三層迎水隨意出水
不可短地土鬆處更
須加長長則遠送
此外曰順水壩爲開引河設也曰挑水壩
挑溜水歸河也曰攔河壩爲修隄截水計也曰重壩曰石子壩
曰雞嘴壩助隄壩之不足也類此皆散見河工不更分錄

其涵洞則高橋郵涵洞三
在霸州城東南三十里下六汎民隄高橋郵西乾隆四年總河
顧琮等挑金門石壩長安城草壩引河以東股引河入黃家河
之水歸高橋隄北爲津水窪隄南爲淀池因請於高橋郵西建
木涵洞三設版啟閉引河水大啟版洩放入淀引河斷流淀水
增盛則閉版以防內灌每涵洞寬八尺入深一丈其制兩邊各
築壩臺排樁釘板上用管頭下用腰帶鑿槽下板上置橋板以
通行八十五年永定隄水由黃家河歸津水窪水勢浩大下六

汛民隄圯涵洞遂廢畿輔安瀾志原奏詳前

北埝涵洞七

在東安縣城南葛漁城之北埝上乾隆五年總河顧琮請接北埝四十七里埝外向有龍河啞吧河二道爲宣洩京南瀝水入淀之路北埝留涵洞七以資分洩六年永定下口之水漬鄭家樓民埝北折由葛漁城沿北埝入沙家淀恐河水北侵加培北埝以閉淀水堵塞涵洞六其龍河涵洞一處居河流之上仍留洩水畿輔安瀾志八年總督史貽直有應仍建設之奏詳前十二年龍河水由埝外全入鳳河原留涵洞一并堵築畿輔安瀾志

柳行邨涵洞一

在永清縣東鳳河上乾隆二十二年築以洩東北河淤補窪等邨瀝水據畿輔安瀾志又云涵洞之制或用甎石或用木草與壩略同永定河淤沙刷無常故涵洞亦祇以木草爲

之便於移置北岸求賢鄉草場之水入鳳河南岸金門石壩之
水入中亭河而龍河啞吧二河之瀝復由減河歸鳳河不惟
北捻增築乃宜即商橋涵洞亦無頻重修 按永定河志入
云鳳河東隄乾隆三十七年建涵洞二洩斜捻以北瀝水

其遷移鄉莊始雍正四年

怡賢親王於郭家務展寬河身遷董家務趙百營等十三鄉瓦
土房間給折費銀民地豁除額糧仍每畝給價銀六錢旗地照
數撥補 畿輔安瀾志

一在乾隆十六年

先是乾隆十五年二月二十九日

諭曰朕見永定河身之內建有房屋詢係窮民就耕灘地水至則
避去雖不為害但其築牆壘埽未免有填河之患可即查明見在
戶數姑聽暫住嗣後不得復有增添十六年下口改由冰窖遷永
清東安武清三縣之武家莊朱家莊馮家場東沽港宋流口外

安瀾城郭家塲七邨給直瓦房六兩土房減半用銀一萬四千

四百八十四兩据舒赫德顧琮方觀承奏

一在十九年

先是乾隆十七年唐二鋪等邨被水得

旨捻內邨莊給價令遷据畿輔安瀾志十八年

諭方觀承將見在隄內附民人等已經遷移戶口房屋若干其不

願遷之戶口房屋若干確查實數於南北兩岸刊立石碑並嚴行

通飭不准加增十九年下口改由六汛洪字二十號尾其上中汛

應遷邨莊賀堯營柳屯小柳屯范甕口四邨於乾隆三年因築

北大隄已領房直馬家塲解家塲田家塲小田家塲新莊五邨

係民間收穫塲園自徙無庸給價惟小惠家莊大惠家莊劉家

莊第五里李家窖四聖口鄚家塲胡林店趙家樓五道口十邨

給銀六千八百六十一兩五錢據總督方觀承奏又宛平之賈河立垡窩房永清之董家務均即時遷永清之惠元莊眼照屯固安之仁厚等十一邨請俟八月後遷移戶給銀二兩計十七邨二百五十有九戶給銀五百一十有八兩據畿輔安瀾志

一在二十年

永清大劉家莊等遷移房價銀六千八百五十五兩八錢永定河志十

一在四十七年

先是三十一年水道改由北埝東安武清霸州永清已遷之邨民願暫回原處耕種據方觀承奏四十七年總督鄭大進勘應遷者永清之柳坨等六邨東安之小孫家坨等五邨凡草土房七百二十間每間借米三斗據直隸總督鄭大進奏

五十五年勘明遷戶

十一月總督梁肯堂奏六工以下邨莊數年內凡遷千六百三十九戸瓦土房萬一千三百七十有八間據直隸總督梁肯堂奏

其前代河工魏嘉平二年造戾陵遏開車箱渠景元三年更制水門

高梁水首受㶟水於戾陵堰劉靖碑云魏使持節都督河北道諸軍事征北將軍建城鄉侯沛國劉靖使帳下督丁鴻軍士千人以嘉平二年立遏於水導高梁河造戾陵遏開車箱渠遏表云遏高一丈東西長三十丈南北廣七十餘步依北岸立水門門廣四丈立水遏長十丈水經鮑邱水注後人謂之劉師堰明大學士楊榮正統三年固安隄碑記桑乾河至京城石景山之東遷徙弗常後魏都督河北道諸軍事建成侯劉靖及子平鄉侯宏築戾陵堰以防之水患稍息後人思其功謂之劉師堰畿輔安瀾志戾陵遏一名劉師堰曹魏劉靖建在宛平縣西南

晉元康五年修戾陵遏

四年劉靖子驍騎將軍平鄉侯宏持節監幽州諸軍事領護烏丸校尉征朔將軍五年夏六月洪水損遏四之三剩北岸七十餘丈上渠車箱漫溢命司馬關內侯逢惲內外將士二千人起長岸立石渠修主遏治水門門廣四丈立水遏五尺通塞之宜準遵舊制凡用功四萬有餘水經鮑邱水注

魏修戾陵堰

漁陽有故戾陵堰廣袤三十里廢毀多時莫能興復裴延儁乃表求營造躬自履行相度水形未幾而就據魏書裴延儁傳

北齊導高梁水

斛律羨轉幽州刺史導高梁水北合易京東會於潞據北齊書

唐引盧溝水

武裴行方檢校幽州刺史都督時事詳水利

遷架左奕隄七里隄

在東安縣西四十里遼時謂之西隄七里在東一里遼時謂之東隄一統志　畿輔安瀾志遼史不志河渠其隄防亦無可考二隄今爲啞吧龍河二水所經蓋舊渾河故道也

金大定十年決盧溝河通漕尋罷

議決盧溝以通京師漕運上欣然命計之當役千里內民夫上命免被災之地以百官從人助役已而敕宰臣曰山東歲饑工役興則妨農作能勿怨乎開河本欲利民而反取怨不可其姑罷之金河渠志

十一年復開盧溝河

十二月省臣奏復開之自金口導入京師水計工可八十日十二年三月令人覆按還奏止可五十日召宰臣責曰所餘三十日徒妨農費工卿何爲慮不及此及渠成以地勢高峻水性渾濁

峻則奔流漩洄齧岸善崩瀕則泥淖淤塞積滓成淺不能勝舟

上謂宰臣曰分盧溝爲漕渠竟未見功平章政事駙馬元忠曰請求識河道者按視其地竟不能行而罷金河渠志

塞盧溝決口復決

二十五年五月盧溝決於上陽村先是決顯通塞詔發中都三百里内民夫塞之至是復決恐枉費工物令且勿治金河渠志 按金世宗紀云二十六年戊午盧溝決於上陽村湍流成河遂因之

二十七年塞金口閘

三月宰臣以孟家山金口閘下視都城高一百四十餘尺止以射糧軍守之恐不足恃儻遇暴漲人或爲姦其害非細若固塞之則所灌稻田俱爲陸地種植禾麥亦非曠土不然則更立重閘仍於岸上置埽官廨及埽兵之室庶幾可以無虞上是其言

遣使塞之金河渠志按此又見金世宗紀又張大節傳云大定中盧溝水嚙安次承詔護視隄成擢修內司使

明昌三年盧溝隄決

六月詔速遏塞之無令泛溢爲害右拾遺路鐸上疏言當從水勢分流以行不必補修元同口以下丁村以上舊隄命宰臣議之遂令工部尚書胥持國及路鐸同檢視其隄道金河渠志按金路鐸傳云明昌四年

元大宗七年築盧溝河牙梳口

歲乙未八月敕近劉沖祿言率水工二百餘人已依期築閉盧溝河元破牙梳口若不修隄固護恐不時漲水衝壞或貪利之人盜決溉灌請令禁之劉沖祿可就主領毋致衝塌元河渠志

至元三年鑿金口

至元二年都水少監郭守敬請復金之金口河其西開減水河

世祖納其議據蘇天爵元名臣事略　三年鑿金口導盧溝水以漕西山木石元世祖紀又云三年六月渾河水溢按元世祖紀

六年築東安渾河隄

十二月築元世祖紀

九年築渾河隄

十月築元世祖紀

二十二年塞渾河決口

二月塞決口役夫四千八元世祖紀　按元世祖紀云至元二十一年四月己亥涿州巨馬河決衝突三十餘里

二十五年築渾河隄

渾河決發軍築隄捍之元世祖紀

大德二年閉金口剛

渾河水發大都路都水監將金口下閉閘板元河渠志

五年堵金河口

渾河水勢浩大都水監郭守敬將金口已上河身用砂石雜土盡行堵閉據元河渠志許有壬傳

六年修隄浚河

春正月築渾河隄長八十里元成宗紀仍禁豪家毋侵舊河續通鑑一百九

十四四月修盧溝上流石景山隄浚永清縣南河元成宗紀

至大三年塞渾河決口

十月渾河水決左都威衛營西大隄氾濫南流沒左右二翊及後衛屯田麥左都威衛言十月五日水決武清縣王甫村隄闕五十餘步深五尺許水西南漫平地流環圍營倉局水不沒者無幾恐來春冰消夏雨水作衝決成渠軍民被害或遷置營司

或多差軍民修塞庶免墊溺三年二月十二日省准下左右翊

及後衛大都路委官督工修治五月二十日工畢元河渠志

皇慶元年修黃堝隄等決口

黃堝隄今評黃家隄按一統志黃堝隄在東安縣南四十里挑河鎮之南俗評黃家隄東安李志待清樓在五里鄉渾河東岸元皇慶元年建常駐此修河隄行勞工禮皇慶元年二月十七日東安州言渾河水溢決黃堝隄一十七所都水監計工物移文工部二十七日樞密知院達實特穆爾奏左衛言渾河決隄口二處屯田捿不耕種已發軍五百修治臣等議治有司職耳宜令中書戒所屬用心修治從之七月省委工部員外郎張彬言巡視渾河六月三十日霖雨水漲及丈餘決隄口二百餘步漂民廬沒禾稼即委官修治發民丁刈雜草興築元河渠志　續通鑑一百九十八皇慶元年二月霸州文安縣屯田水患遣官疏決

延祐元年修武清劉家莊隄口

六月十七日左衛言十四日渾河隄決武清縣劉家莊隄口差軍七百與東安州民夫協力同修之元河渠志 元仁宗紀元祐元年六月涿州范陽房山二縣渾河溢壞民田四百九十餘頃七月乙亥武清縣渾河隄決淹沒民田 元五行志六月涿州房山二縣渾河溢

二年補隄

春正月丙寅雨壞渾河隄發卒補之元仁宗紀

三年修隄

三月省議渾決隄堰既已奏聞差官相視上自石徑山金口下至武清縣界舊隄長計三百四十八里中間因舊修築者大小四十七處漲水所害合修補者十九處無隄拟修者八處宜疏通者二處計工三十八萬一百役軍夫三萬五千九十六日可畢如通築則役大難成就今分作三年爲之省院差官先發軍

民夫匠萬人以修其要處是月二十日樞府奏撥軍三千委中衛僉事督修治之元河渠志

七年修隄

渾河僉元仁宗紀五月營田提舉司言去歲十二月二十一日屯戶巡視廣賦屯北渾河隄二百餘步將崩乞修治都水監委濠寨會營田提舉司官武清縣官督夫修完廣武屯北陷薄隄一處計二千五百工永興屯北隄低薄一處計四千一百六十六工搽垈村西衝圮一處計三千七百三十三工永興屯北崩圮一處計六千五百十八工北王村莊西河東岸至白墳兒南至韓村西道口計六千九十三工劉邢莊西河東岸北至寶僧百戶屯南至白墳兒計三萬七百十二工總用工五萬三千七百二十二元河渠志

至治二年修隄

元年六月己巳渾河溢霸州大水秋七月乙酉大雨渾河防決

二年六月丙子修隄元英宗紀

泰定元年築隄

夏四月甲子發兵民築渾河隄元泰定紀

四年修隄塞決口

四年三月壬戌渾河決發軍民萬人塞之元泰定紀四月省議三年六月霖雨山水暴漲泛沒大興縣諸鄉桑棗田園移文樞府於七衛屯田及見有軍內差三千人修治元河渠志　按泰定紀云三年七月渾河決

又按此後順帝至元三年六月渾河溢見順帝紀末之修治

至順元年調諸衛卒築柳林海子隄堰

按柳林海子在漷縣故城西見文宗紀　按元築隄事

至正二年開金口新河

正月中書參議博囉特穆爾都水傅佐建言起自通州南高麗莊直至西山石峽鐵板開水古金口一百二十餘里創開新河一道深五丈廣二十丈放西山金口水東流至高麗莊合御河按引海運至大都城內輸納時托克托為中書右丞相以其言奏而行之廷臣多言其不可而左丞許有壬言尤力托克托排羣議不納有壬因條陳其利害丞相終不從正月興工四月功畢起閘放金口水流湍勢急沙泥壅塞船不可行而開挑之際毀民廬舍墳塋夫丁死傷者甚衆又費用不貲卒以無功既而博囉特穆爾傅佐俱伏誅　元河渠志　按元河渠志及許有壬傳載許有壬奏曰大德二年渾河發水為民害大都路都水監將金口下閘閘板五年渾河水勢浩大郭太史恐衝沒田薛二村南北二城又將金口已上河身用砂石雜土盡行堵閉至順元年行都水監郭道壽言金口引水過京城至通州其利無窮工部官並河道提舉司大都路及

合房官員耆老等相視議擬水由二城中間窒礙又盧溝河自橋至合流處自來未嘗有漁舟上下此乃不可行船之驗也且通州去京城四十里盧溝止二十里此時若可行船當時何不於盧溝橋立馬頭百事近便卻於四十里外通州為之又西山水勢高峻亡金時在都城之北流入郊野縱有衝決為害亦輕今則在都城西南與昔不同此水性本湍急若加以夏秋霖潦漲溢則不敢必其無虞宗廟社稷之所在豈容僥倖於萬一若一時成功亦不能保其永無衝決之患且亡金時此河未必不通行今所有河道遺跡安知非作而復輟之地乎又地形高下不同若不作閘必致走水淺澁若作閘以節之則沙渾濁必致淤塞每年每月專人挑洗盡無窮之時也郭太史初作通惠河時何不用此水而遠取白浮之水引入都城以供閘壩之用蓋白浮之水澄清而此水渾濁不可用也此議方興傳聞於外萬口一辭以為不可若以此為成大功者不謀於衆人言不足聽則是商鞅王安石之徒當今不宜有此

十三年命州縣官從修渾河隄

五月己巳命東安州武清大興宛平三縣正官添給河防職官從都水監官巡視渾隄損壞即修之續通鑑二百十一

十五年築霸州沙城隄

在南孟店北一里西至臨津固安界白廟東抵青口永清界信安鎮凡八十里知州梁伯常築（據畿輔安瀾志霸州周志）

明洪武十六年濬桑乾河

自固安至高家莊八十里霸州西支河二十里南支河三十五里（明河渠志）固安高家莊八十里及城西支河城南支河三十五里（明實錄洪武十六年霸州知州蘇言桑乾河自盧溝河分流經固安等處年久）湮塞乞役霸州知州梁伯常築沙城隄八十里（畿輔安瀾志）民修治

六年知州事梁伯常築沙城隄以障渾水西至臨津東至信安亘八十里學正蔡茂爲之記（按州志洪武十）

永樂二年修固安縣渾河決岸

十月修（明成祖紀）

七年築固安縣渾河決岸

六月固安縣渾河決賀家口命工部遣官修築（明成祖紀）

十年治盧溝隄

壞盧溝橋及隄岸沒官田民廬溺死人畜發卒治之明河渠志

十五年修固安縣孫家口隄岸

閏五月修明成祖紀明實錄按修隄又見明河渠志

洪熙元年修盧溝橋東狠窩口岸

七月水決盧溝橋東狠窩口岸二百餘丈命行後軍都督府行部發軍民修築明仁宗紀

宣德三四年修盧溝隄

三年六月渾河水決盧溝隄百餘丈命併力用工明實錄四年二月修盧溝橋淩水所決河口四月命侍郎羅汝敬往督明宣宗紀按明實錄云三年十二月庚辰修盧溝隄淩水所決河口與本紀微異當是指興工言

六年修隄

順天府尹李庸言永樂中渾河決新城高從周口遂致淤塞霸

州桑園里上下每年水漲無所洩漫湧倒流非灌海子凹牛欄佃請即修築從之明河渠志五月壬申順天府霸州保定縣地低窪臨逆渾河往者河岸崩壞皆是保定文安大城諸縣民夫同軍衛修築今河水沖齧岸土漸薄且有坍塌處請如舊集衆預修從之六月丁未固安縣奏夏久雨渾河溢決徐家口命工部撥工修之明宣宗紀

七年修固安縣隄

侍郎王佐言通州至河西務河道淺狹張家灣西舊有渾河請疏濬帝以役重止之明河渠志三月壬戌渾水決固安縣馬莊等處隄岸命順天府發民修築明宣宗紀

九年修狼窩口等處隄

六月水決渾河東岸自狼窩口至小屯廠行在工部請修治從

之命都督鄭銘董其役 明宣宗紀

正統元年復修狼窩口等處隄

七月命行在工部左侍郎李庸修狼窩口等處隄 明英宗紀 袤一百六十五丈曰固安隄 方輿紀要又東南爲白狼窩口舊築隄於北袤一百六十餘丈曰固安隄餘詳下 及盧溝橋小屯廠潰岸 明河渠志 庸奏請工匠千五百人役夫二萬從所請 明實錄 明年工竣 明河渠志 明禮部尙書正統元年十月重修盧溝河隄記其略曰正統元年春有司以河決聞兩隄計十有一所延袤千有二百丈命內監業通襄城伯李隆工部尙書曹鐺偕往遣官屬隨地遠近分治役夫三千備借工八百肇於三月十一日不數月隄成 明大學士楊榮正統三年七月固安隄記其略曰盧溝河下流十五里距盧溝不遠有曰狼窩口時復衝決浸流而東屢修輒圮天子命工部侍郎李庸內官監少監姿山義往任厥事復命大監阮安少保工部尙書吳中總其事經始於正統元年冬畢工於二年夏凡用夫匠二萬餘月給糧餉以萬計累石重甃培植加厚崇二丈三尺廣如之延袤百六十五丈賜名固安隄置守戶二十家 明袁煒袁文榮集修盧溝河隄記其略曰盧溝沙洲突起下流塡閼水失故道潰隄決衝之西南百餘里事聞遣工部尙書前禮掌工部尙書徐杲規畫上發帑銀三萬五千數太

監張崇侍郎呂光洵指揮同知張鐸御史雷稽古董其役藉月一往視經始於嘉靖壬戌秋九月成於癸亥夏四月隄延袤一千二百丈高一丈有奇廣倍之

四年修隄

白溝渾河二水俱溢決保定縣安州隄五十餘處復命庸治之築龍王廟南石隄 明河渠志 六月小屯廠西隄決詔發附近丁夫修築 明英宗紀

七年築渾河口

十一月築 明英宗紀

八年築固安隄決口

六月渾河水溢決固安賈家口張家口等隄詔鄰近州縣協力修築 明英宗紀 明河渠志八年築固安決口

十一年築固安決口

六月渾河溢賈家口張家口隄決命有司築之明英宗紀

天順初修固安東隄堰

固安縣丞王瑛借隣境夫萬餘修楊仙務東岸隄堰固安陳志天順初渾河在縣西南二十餘里楊仙務北自盧溝橋流入縣境時當水溢縣丞王瑛請借隣境夫萬餘修東岸隄堰北自賈家界南抵霸州界百餘里直如引繩高如邱阜上植榆柳久之根盤土固水循故道

四年修固安隄

甄家等口決固安知縣李端量借屯種軍併力築砌固安陳志

成化初開東安縣渠

知縣何瑛東自南壇旁創開河渠逕楊官屯直達甄家莊之河口西自縣西之北隱旁剏開河渠逕馬子莊直達挑河頭之河口水得通行據畿輔唐志六十八

七年修盧溝隄界河隄

二月撥官軍五千以少監高通都督鮑政等修築盧溝橋隄明憲宗紀 按實錄有工部侍郎李某十一月霸州知州蔣愷固安縣知縣賈貴各奏霸州城北古有草橋界河上接渾河下至小直沽東注於海永樂間改西南流逕固安新城雄縣北至霸州新河漸淤界衛決近決孫家口東流入河又直抵三角淀小直沽乃其故道請因自然之勢築隄命順天府官勘實從之明實錄先是成化初年東安主簿何瑛挑東畔西畔二河洩渾河異派也據畿輔安瀾志引東安舊志 按草橋河詳溝河

八年修固安隄

六月渾河水溢固安縣張家口賈家口等隄詔隣近州縣協力修築明實錄

十二年修盧溝橋等處隄

二月工部言保定等縣言各縣河岸衝決數多有妨耕種乞存留原借通惠河人夫修築本部委官徐九思等亦各言盧溝橋及直沽天津通北南營要兒渡口河道衝決淤塞有妨漕運比之通惠河尤急如奏准其存留其盧溝一帶河岸亦宜暫撥通惠河人夫用工從之 明憲宗紀 十九年命侍郎杜謙督理盧溝河隄岸 明河渠志

口口年濬永清縣河

永清縣河水徙被害知縣韓凱濬河一道水有所歸 據永清舊志

弘治二年築楊木廠隄

決楊木廠隄命新寧伯譚祐侍郎陳政內官李興等督官軍二萬人築之 明河渠志 水部備考盧溝河永樂正統間猥窩口大決為京師患屢常修築弘治二年發軍民夫治之

八年築黃堡口隄

霸州知州毛實築隄起黃垈口至清河口九十餘里毛奇齡白昂傳毛實知霸州爲九河之匯多水患乃自黃垈口至清河口築隄九十餘里以防桑乾之衛　明侍郎王華新築霸州河隄記略霸州距京南二百餘里凡西北諸水悉經流東注海毛侯下車度州治北三十餘里去舊防百步築隄肇於乙卯二月至四月成

九年築霸州高哥莊隄

自州南關至平曲郵知州毛實築之以障渾河據畿輔安瀾志參霸州周志

按安瀾志平曲城在城東二十五里漢景帝封公孫渾邪爲平曲侯以此

十一年築趙哥莊隄

隄在霸州城東三十里自閻里郵至菜園郵勢如伏龍知州劉忻築據畿輔安瀾志霸州周志

正德元年修盧溝隄狠窩決口

二月庚申命工部修盧溝橋隄以去年六月爲水沖壞六百餘丈故明武宗紀築狠窩決口久之下流支渠盡淤於渠明河志

嘉靖十年濬盧溝河下流

工部郎中陸時雍言良鄉盧溝河下流於宜以時浚使達於海明實錄發卒濬導明河渠志　按明臯部水利考嘉靖十年命工部郎中陸時雍修盧溝河以支流導入於海

三十四年修柳林至草橋大河

命修盧溝河從柳林迺雞鶩房導入大河明河渠志三十四年修柳林至草橋大河明水利考三十四年命修盧溝河從柳林雞鶩房導入大河今永河水歸故道從麗莊園入直沽下海凡三易治而世宗朝盧溝無患明年工竣水部備考嘉靖三十年以後東岸隄決幾二十處於是以三十七年興工次年橋工告成是河安流者數歲　永清周志嘉靖三十五年修東岸猥窩口等決十八處凡築隄二千三百九十二丈其西岸綿延山麓地高難不築隄亦不為害盧溝橋南兩岸東以隄西岸舊有隄八里東岸舊有隄三里餘

四十一年濬盧溝河故道治隄

·八月盧溝西南隄壞明實錄命工部尚書雷禮往視上修築事宜

謂盧溝東南有大河從麗莊園入直沽下海沙泥淤十餘里稍

東岔河從固安抵直沽勢高當先濬大河令水歸故道然後築長隄以固之決口地下水急人力難驟施西岸故隄綿亘八百丈遺址可按宜并築詔從其請明年訖工東西岸石隄凡九百六十丈明河渠志　明世宗紀四十一年雷禮又言當委幹局九人分任九區并力責成　明水利考雷禮修盧溝河先濬大河令岔河水歸故道從麗莊園入直沽下海

四十二年築永清護城隄沿城三千六百步知縣馮鑑築据永清周志參畿輔安瀾志

萬曆二年修霸州東安縣隄副使錢藻重修霸州沙城隄高哥莊隄障渾水也据畿輔安瀾志霸州周志

按霸州周志於沙城隄云甲戌修是也而高哥莊隄云丙戌則誤

三年修固安永清渾河隄霸州白墳隄渾河溢固安知縣周文謨築大隄固安陳志引舊志　知縣李口口又築

隄渾河障三十四里都給事中尤慤固安縣修隄碑記固安境一曰渾河一曰清河兵憲錢公下車下其議於縣時縣侯李公直以今之爲害境內者莫如二河擱堰防隄何敢不力顧百姓敝極計惟出於公帑錢大歎稱侯卽擧事隄岸北障渾河三十四里許動公貯以銀計五百四十九兩以設計五百石有奇南隣淸河隄二十餘里其銀穀費俱候特設處工竣於萬曆三年三月三十日成於本年四月十七日　拔縣志載明萬曆三年知縣張夢鯉因文誤而未及李貸蘗之兵備詳誤在萬曆二年其下修隄議當在三年三月前尤慤碑記在固安北隄口古河神廟爲三年六月立

又丞淸縣渾河隄延袤五十里有奇障水東流巡撫王一鶚副使錢藻築據畿輔安瀾志御史武尚賢築隄建祠碑記略歲乙亥春役民不備五千不次月而廟址崇墉延袤以里計者四十有奇先是自堡新務二口南射視他患尤甚首及於是他工計日興工藻又修霸州白墳隄南起樗栳園訖胡各莊北起南孟訖靑口中起康莊訖信安城西起菊花臺訖樗栳園凡百二十里明尚書王遴霸州隄報功祠記略余郡暨永淸文安咸在京南天津西諸水經流當其衝郡南爲苑家口有前兵憲陸公新開樗栳圍河洩之矣郡北渾河淘溥萬曆三年春兵憲錢南自郡之山川壅起由樗栳園臺山平曲至胡各莊止北自南孟由鎮疙瘩張家莊頭五間房採木營至靑口止中自東莊由煎茶鋪沙窩甯家

口趙哥莊田家口菜園至信安城止西自菊花臺由迪家莊魏家營井哥莊老隄王家樓至楞椗圈止築隄一百二十里不三月功成 按霸州周志云甲戌築蓋議築在二年

▲東安知縣洪一模修長隄據畿輔安瀾志引東安舊志在治南四十里自甄家莊迤葛漁城穆家口形如偃月長二十里南界淀河北界減河東安李志按

國朝雍正元年四月所修即此据畿輔唐志

四年修永清縣長隄

永清知縣劉希孔修隄五十里有奇据畿輔唐志

六年築馬子莊隄決口

盧溝下流分派於東安者萬厤二年馬子莊隄口決淹駱駝灣知縣韓景閔塞之畿輔安瀾志

九年復修馬子莊隄決口

舊口復決知縣張汝蘊修之自是屢修屢決畿輔安瀾志

二十年修固安縣隄

渾河決固安知縣周文謨築大隄護城隄據固安縣志

三十五年修永清護城隄

知縣李懋德修據永清縣志參畿輔安瀾志

三十九年修永清護城隄

知縣王嘉績重修種柳據永清縣志參畿輔安瀾志

四十三年修固安縣重隄

知縣孫延長築修重隄長五百四十丈高一丈八尺植柳萬餘

據明右副都御史郭光復固安縣創修重隄碑

四十四年修霸州高哥莊隄

副使錢藻增築據畿輔安瀾志

崇禎二年七月兵部侍郎周懋言渾河沙淤導之之策尤當講求乞敕撫按勘請定奪仍將每年各州縣開通水道渠塘栽過樹木處所有無渾河水災冊報允之崇禎長編

明修渾河隄之未詳厥時者曰石景山前大石隄曰盧溝舊隄石景山前大石隄長一百七十一丈寬七尺高一丈五尺又自衙門口郵至興隆廟止大石片石隄長五百二丈五尺內明舊隄三百七十九丈五尺餘上下壩臺長一百二十三丈寬八尺高一丈隄內雞嘴壩長四丈五尺頂寬五尺底寬一丈高一丈五尺自興隆廟至盧溝橋大石片石隄長四百三丈內明舊隄三百五十三丈橋西雁翅起過橋東至四里坡南止大石片石隄共長一千一百八十三丈據畿輔安瀾志皆云前明修築

曰老隄曰萬家隄曰趙哥莊隄曰青楊隄曰馬家隄曰于家隄曰

劉家隄曰魏家隄曰燕王隄曰朱郇隄曰盧家七字隄

老隄長二百里有奇大城縣堯隄外女隄卽所謂陸公隄也陸旭修保定成志西北起迄東南卜家莊止　明劉克家陸公隄記略保隄障河之南地東西長二百餘里獨保隄中央首受衝而同患則爲六州縣之隄也陸公覩保邑卒縣民先之旋闕文大照汛修理而大城汛如斬家背後基窄土薄此百餘丈之口區弗講雖別汛固若金城何益公代大成募築外加女隄移於舊隄之南百步區畫決口十餘處皆當衝險隄成皆感勞曰此陸公隄也公諱旭

萬家隄在霸州城南二里許据畿輔安瀾志霸州周志青楊隄

在東安縣桃河鎮之東南今郇名青楊樹馬家隄在桃河鎮東于家隄

在東安葛漁城之南劉家隄在東安四十畝口之南魏家隄在

東安縣治北燕王隄在東安戸子𣵀南五十里朱郇隄在東安

縣西八里盧家七字隄在東安城東南十二里据畿輔安瀾志東安李志

曰高梁河隄

此故道支流隄畿輔安瀾志曰西隄者城西隄也帝京景物略水從高梁橋而西過橋

爲湖界以長隄湖在隄西稻田亘
堨在隄南曰西隄者城西隄也
按魏前治河失考宋徽宗時楊應詢增霸州隄雖史冊未明言
渾河當非無涉（據宋楊應詢傳）遼聖宗十一年七月桑乾河溢南京民
多墊溺者而未聞修治何與（據遼史）金元或利漕或防漲蓋其北
經都城東入潞水也明中葉漸徙而南間有濬淤之舉不過以
衝決亟圖建策者率云以不治治之遂至汙沙充溢軌道不分
嘉靖以上大半遣京員堵築萬厤後率皆州縣有司自圖捍禦
不聞入告（畿輔安瀾志）舊隄或廢或存皆與今異（畿輔安瀾志渾河隄歷遼金元明水衝斷積自康熙三十七年新開永定河修南北隄前代舊隄或廢或存皆成故迹）

德清傅范初校